

ID	EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	2025												2026																	
							Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
1	1	CRONOGRAMA ESTAÇÃO ÁGUA BRANCA - FASE I	525 dias	26/Set/24	30/Set/26																															
2	1.1	Engenharia	183 dias	04/Out/24	18/Jun/25																															
3	1.1.1	Aprovação pela CMCP da Proposta Preliminar	0 diasd	04/Out/24	04/Out/24																															
4	1.1.2	Desenvolvimento do Projeto Conceitual	22 dias	04/Out/24	04/Nov/24	3																														
5	1.1.3	Aprovação Auditor Independente e CMCP do Projeto Conceitual	15 diasd	05/Nov/24	20/Nov/24	4TI+1 dia																														
6	1.1.4	Assinatura do TAM Preliminar pela CMCP. Incluso Autorização de início para Licenciamento, Remanejamento de Interferencias, Remoção das Ocupações, Desapropriação e Demolições	11 diasd	17/Fev/25	28/Fev/25	5																														
7	1.1.5	Emissão da Ordem de Serviço - TAM Preliminar	0 diasd	28/Fev/25	28/Fev/25	6																														
8	1.1.6	Elaboração do Projeto Executivo e Orçamento	85 diasd	10/Mar/25	03/Jun/25	5																														
9	1.1.7	Aprovação do P.E. e Orçamento pelo Auditor Independente e CMCP	15 diasd	03/Jun/25	18/Jun/25	8																														
10	1.1.8	Elaboração e Assinatura do TAM Definitivo	110 diasd	28/Fev/25	18/Jun/25	7																														
11	1.1.9	Emissão da Ordem de Serviço	0 diasd	18/Jun/25	18/Jun/25	10																														
12	1.2	Licenciamento Ambiental	154 dias	26/Set/24	29/Abr/25																															
13	1.2.1	Emissão da Licença Prévia	0 dias	26/Set/24	26/Set/24																															
14	1.2.2	Pagamento das Taxas de Entrada LI	0 diasd	28/Fev/25	28/Fev/25	6																														
15	1.2.3	Protocolo Licença de Instalação	1 dia	28/Fev/25	28/Fev/25	14																														
16	1.2.4	Emissão da Licença de Instalação	60 diasd	28/Fev/25	29/Abr/25	15																														
17	1.3	Liberação das áreas	192 dias	28/Fev/25	25/Nov/25																															
18	1.3.1	Desocupação das áreas MRS/SPU (Galpões 1, 2 e 3)	0 diasd	01/Abr/25	01/Abr/25	26IT																														
19	1.3.2	Liberação áreas Linha Uni (Poço de Acesso)	0 dias	18/Jun/25	18/Jun/25	28IT																														
20	1.3.3	Supressão Vegetal	110 diasd	28/Fev/25	18/Jun/25	28IT																														
21	1.3.4	Remanejamento de Interferencias	110 diasd	28/Fev/25	18/Jun/25	28IT																														
22	1.3.5	Desapropriação Acesso Guaicurus	270 diasd	28/Fev/25	25/Nov/25	7																														
23	1.3.6	Remoção das Ocupações	110 diasd	28/Fev/25	18/Jun/25	28IT																														
24	1.4	CONSTRUÇÃO FASE 1 - INTEGRAÇÃO LINHA 06 X LINHA 07	414 dias	28/Fev/25	30/Set/26																															
25	1.4.1	Mobilização / Instalações Provisórias	30 diasd	28/Fev/25	30/Mar/25	7																														
26	1.4.2	Demolição das áreas MRS (Galpões 1, 2 e 3)	78 diasd	01/Abr/25	18/Jun/25	29IT																														
27	1.4.3	Desocupação do restante das áreas (Fases 2 e 3)	270 diasd	30/Mar/25	25/Dez/25	23II+30 diasd																														
28	1.4.4	ESTRUTURA DA ESTAÇÃO	322 dias	18/Jun/25	10/Set/26																															
29	1.4.4.1	Execução da Fundação da Estação	260 dias	18/Jun/25	16/Jun/26	11;16																														
30	1.4.4.2	Construção Estrutura TIC Sorocaba x Linha 07 (Mezanino, 1º Pav, 2ºPav, Cobertura)	280 dias	04/Ago/25	28/Ago/26	29II+45 diasd																														
31	1.4.4.3	Construção da plataforma Linha 07	60 dias	03/Set/25	25/Nov/25	30II+30 diasd																														
32	1.4.4.4	Construção da plataforma TIC Sorocaba	60 dias	15/Out/25	06/Jan/26	31II+30 dias																														
33	1.4.4.5	Conexão com a Linha 06;	180 dias	03/Set/25	12/Maio/26	30II+30 diasd																														
34	1.4.4.6	Estrutura do Acesso com a Linha 06	150 dias	03/Nov/25	29/Maio/26	33II+60 diasd																														
35	1.4.4.7	Passarela de Interligação, Acabamentos, Sistemas e Equipamentos L06 X Estação ABR	180 dias	03/Dez/25	11/Ago/26	34II+30 diasd																														
36	1.4.4.8	Construção dos novos acessos;	180 dias	25/Dez/25	02/Set/26	22TI+30 diasd																														
37	1.4.4.9	Demolição da estação atual;	60 diasd	18/Mar/26	17/Maio/26	49																														
38	1.4.4.10	Construção Estrutura TIC Campinas x Linha 07 (Mezanino, 1º Pav, 2ºPav, Cobertura)	126 dias	19/Mar/26	10/Set/26	37II																														
39	1.4.4.11	Construção da Plataforma do TIC Campinas;	60 dias	19/Jun/26	10/Set/26	38TT																														
40	1.4.5	VIA PERMANENTE	196 dias	18/Jun/25	18/Mar/26																															
41	1.4.5.1	Construção de 03 vias permanentes para operação provisória na região da estação para manter o plano de vias durante a fase de obras;	126 dias	29/Jul/25	21/Jan/26																															
42	1.4.5.1.1	Terraplenagem	170 diasd	29/Jul/25	15/Jan/26	29II+30 dias																														
43	1.4.5.1.2	Construção da Via Permanente – V1	40 diasd	03/Out/25	12/Nov/25	42II+66 diasd																														
44	1.4.5.1.3	Construção da Via Permanente – V2	40 diasd	07/Nov/25	17/Dez/25	43II+35 diasd																														
45	1.4.5.1.4	Construção da Via Permanente – V3	40 diasd	12/Dez/25	21/Jan/26	44II+35 diasd																														
46	1.4.5.2	Instalação de Rede Aérea	110 diasd	02/Nov/25	20/Fev/26	45TT+30 diasd																														
47	1.4.5.3	Preparação para remanejamento da sinalização	20 diasd	05/Fev/26	25/Fev/26	46TT+5 diasd																														
48	1.4.5.4	Fechamento da Estação Água Branca	0 dias	18/Jun/25	18/Jun/25	11																														
49	1.4.5.5	Remanejamento faseado das 03 vias existentes para as posições provisórias	15 dias	25/Fev/26	18/Mar/26																															
50	1.4.5.5.1	Remanejamento da Via, Rede Aérea e Sinalização – V1	7 diasd	25/Fev/26	04/Mar/26	47																														
51	1.4.5.5.2	Remanejamento da Via, Rede Aérea e Sinalização – V2	7 diasd	04/Mar/26	11/Mar/26	50																														
52	1.4.5.5.3	Remanejamento da Via, Rede Aérea e Sinalização – V3	7 diasd	11/Mar/26	18/Mar/26	51																														
53	1.4.6	SISTEMAS E EQUIPAMENTOS	158 dias	22/Fev/26	30/Set/26																															
54	1.4.6.1	Instalação de Equipamentos (Elevadores e Escadas Rolantes)	150 diasd	14/Mar/26	11/Ago/26	38TT-30 diasd																														
55	1.4.6.2	Instalação Sistemas da Estação	200 diasd	22/Fev/26	10/Set/26	56IT																														
56	1.4.6.3	Comissionamento	20 diasd	10/Set/26	30/Set/26	38;33;36;54;30;30																														
57	1.5	CONCLUSÃO DA FASE I - Operação da Linha 07 e Integração com Linha 06	0 dias	30/Set/26	30/Set/26	24																														