

Anexo 7
Curva desembolsos Amp e Oti 89 rev10.1 (ajustado para TAM -01)

ID	Rótulos de Linha	Data de Conclusão	Pagamento Poder Concedente
1	01. Mobilização inicial	set/25	R\$ 148.618.348,01
1.1	Lote 3 - CAF - Cronograma e Plano de Trabalho	jan/25	R\$ 3.801.996,53
1.2	Mobilização inicial	nov/24	R\$ 140.601.363,49
1.3	Mobilização inicial - 5400	set/25	R\$ 4.214.987,98
2	02. Projeto Básico	ago/26	R\$ 124.580.558,52
2.1	Projeto Básico - Embarcado - 5400	mai/26	R\$ 1.090.804,99
2.2	Projeto Básico - Embarcado - 7000	ago/26	R\$ 2.728.987,66
2.3	Projeto Básico - Embarcado - 8900	ago/26	R\$ 10.915.950,64
2.4	Projeto Básico - Via - Linha 8	nov/25	R\$ 70.300.681,74
2.5	Projeto Básico - Via - Linha 9	nov/25	R\$ 21.968.963,05
2.6	Projeto Básico - Via - Pátio	nov/25	R\$ 17.575.170,44
3	03. Projeto Executivo	ago/27	R\$ 48.720.499,27
3.1	Projeto Executivo - Embarcado - 5400	nov/26	R\$ 1.418.046,49
3.2	Projeto Executivo - Embarcado - 7000	nov/26	R\$ 9.096.625,53
3.3	Projeto Executivo - Embarcado - 8900	nov/26	R\$ 3.638.650,21
3.4	Projeto Executivo - Via - Linha 8 - Parcial 1 de 5 - (IPV-ABU)	abr/26	R\$ 3.638.650,21
3.5	Projeto Executivo - Via - Linha 8 - Parcial 2 de 5 - (AJO-BRU-JDI)	jun/26	R\$ 3.638.650,21
3.6	Projeto Executivo - Via - Linha 8 - Parcial 3 de 5 - (GMC-CPB-STE)	jul/26	R\$ 3.638.650,21
3.7	Projeto Executivo - Via - Linha 8 - Parcial 4 de 5 - (ILE-PAL-OSA-CSA)	set/26	R\$ 3.638.650,21
3.8	Projeto Executivo - Via - Linha 8 - Parcial 5 de 5 - (JPR-BFU-LAB-DMO-CCO)	out/26	R\$ 5.457.975,32
3.9	Projeto Executivo - Via - Linha 9 - Parcial 1 de 5 - (MVN-VAG)	abr/27	R\$ 1.091.595,06
3.10	Projeto Executivo - Via - Linha 9 - Parcial 2 de 5 - (AUT-GRA)	mai/27	R\$ 1.091.595,06
3.11	Projeto Executivo - Via - Linha 9 - Parcial 3 de 5 - (SAM-JUR)	jun/27	R\$ 1.091.595,06
3.12	Projeto Executivo - Via - Linha 9 - Parcial 4 de 5 - (CJD-BRR-CGT)	jul/27	R\$ 1.091.595,06
3.13	Projeto Executivo - Via - Linha 9 - Parcial 5 de 5 - (CEA-JAG-PIN-CCO)	ago/27	R\$ 2.910.920,17
3.14	Projeto Executivo - Via - Pátio	nov/26	R\$ 7.277.300,43
4	04. Entrega equipamentos	jan/28	R\$ 74.954.614,26
4.1	Equipamento de via - Linha 8 - Parcial 1 de 5 - (IPV-ABU)	nov/26	R\$ 3.638.650,21
4.2	Equipamento de via - Linha 8 - Parcial 2 de 5 - (AJO-BRU-JDI)	nov/26	R\$ 3.638.650,21
4.3	Equipamento de via - Linha 8 - Parcial 3 de 5 - (GMC-CPB-STE)	mar/27	R\$ 3.638.650,21
4.4	Equipamento de via - Linha 8 - Parcial 4 de 5 - (ILE-PAL-OSA-CSA)	nov/26	R\$ 3.638.650,21
4.5	Equipamento de via - Linha 8 - Parcial 5 de 5 - (JPR-BFU-LAB-DMO-CCO)	nov/26	R\$ 3.638.650,21
4.6	Equipamento de via - Linha 9 - Parcial 1 de 5 - (MVN-VAG)	out/27	R\$ 3.638.650,21
4.7	Equipamento de via - Linha 9 - Parcial 2 de 5 - (AUT-GRA)	out/27	R\$ 3.638.650,21
4.8	Equipamento de via - Linha 9 - Parcial 3 de 5 - (SAM-JUR)	out/27	R\$ 3.638.650,21
4.9	Equipamento de via - Linha 9 - Parcial 4 de 5 - (CJD-BRR-CGT)	out/27	R\$ 3.638.650,21
4.10	Equipamento de via - Linha 9 - Parcial 5 de 5 - (CEA-JAG-PIN-CCO)	jan/28	R\$ 3.638.650,21
4.11	Equipamento de via - Pátio	mar/27	R\$ 13.099.140,77
4.12	Equipamento embarcado - 5400 - Parcial 1 de 2	nov/26	R\$ 1.090.804,99
4.13	Equipamento embarcado - 5400 - Parcial 2 de 2	jan/27	R\$ 1.090.804,99
4.14	Equipamento embarcado - 7000 - Parcial 1 de 3	out/26	R\$ 2.910.920,17
4.15	Equipamento embarcado - 7000 - Parcial 2 de 3	out/26	R\$ 2.910.920,17
4.16	Equipamento embarcado - 7000 - Parcial 3 de 3	jan/27	R\$ 3.638.650,21
4.17	Equipamento embarcado - 8900 - Parcial 1 de 6	out/26	R\$ 2.183.190,13
4.18	Equipamento embarcado - 8900 - Parcial 2 de 6	out/26	R\$ 2.183.190,13
4.19	Equipamento embarcado - 8900 - Parcial 3 de 6	out/26	R\$ 2.183.190,13
4.20	Equipamento embarcado - 8900 - Parcial 4 de 6	out/26	R\$ 2.183.190,13
4.21	Equipamento embarcado - 8900 - Parcial 5 de 6	out/26	R\$ 2.183.190,13
4.22	Equipamento embarcado - 8900 - Parcial 6 de 6	jan/27	R\$ 2.910.920,17
5	05. Instalação	mar/29	R\$ 54.042.511,78
5.1	Instalação - Embarcado - 5400 - Parcial 1 de 2	nov/26	R\$ 763.563,50
5.2	Instalação - Embarcado - 5400 - Parcial 2 de 2	mar/27	R\$ 763.563,50
5.3	Instalação - Embarcado - 7000 - Parcial 1 de 3	nov/26	R\$ 2.292.349,63
5.4	Instalação - Embarcado - 7000 - Parcial 2 de 3	mar/27	R\$ 2.292.349,63
5.5	Instalação - Embarcado - 7000 - Parcial 3 de 3	set/27	R\$ 2.037.644,12
5.6	Instalação - Embarcado - 8900 - Parcial 1 de 6	out/26	R\$ 1.164.368,07
5.7	Instalação - Embarcado - 8900 - Parcial 2 de 6	jan/27	R\$ 1.164.368,07
5.8	Instalação - Embarcado - 8900 - Parcial 3 de 6	abr/27	R\$ 1.164.368,07
5.9	Instalação - Embarcado - 8900 - Parcial 4 de 6	jul/27	R\$ 1.164.368,07
5.10	Instalação - Embarcado - 8900 - Parcial 5 de 6	out/27	R\$ 1.164.368,07
5.11	Instalação - Embarcado - 8900 - Parcial 6 de 6	mar/28	R\$ 1.928.484,61
5.12	Instalação - Linha 8 - Parcial 1 de 5 - (IPV-ABU)	jul/27	R\$ 4.075.288,24
5.13	Instalação - Linha 8 - Parcial 2 de 5 - (AJO-BRU-JDI)	ago/27	R\$ 4.075.288,24
5.14	Instalação - Linha 8 - Parcial 3 de 5 - (GMC-CPB-STE)	set/27	R\$ 2.728.987,66
5.15	Instalação - Linha 8 - Parcial 4 de 5 - (ILE-PAL-OSA-CSA)	out/27	R\$ 2.728.987,66
5.16	Instalação - Linha 8 - Parcial 5 de 5 - (JPR-BFU-LAB-DMO-CCO)	mai/28	R\$ 2.728.987,66
5.17	Instalação - Linha 9 - Parcial 1 de 5 - (MVN-VAG)	jul/28	R\$ 2.728.987,66
5.18	Instalação - Linha 9 - Parcial 2 de 5 - (AUT-GRA)	ago/28	R\$ 2.728.987,66
5.19	Instalação - Linha 9 - Parcial 3 de 5 - (SAM-JUR)	set/28	R\$ 2.728.987,66
5.20	Instalação - Linha 9 - Parcial 4 de 5 - (CJD-BRR-GJT)	out/28	R\$ 2.728.987,66
5.21	Instalação - Linha 9 - Parcial 5 de 5 - (CEA-JAG-PIN-CCO)	mar/29	R\$ 2.728.987,66
5.22	Instalação - Pátio	mai/28	R\$ 6.585.956,89
5.23	Lote 3 - CAF - Inst e Validação SW - 6 trens - Parcial 1 de 3	mar/26	R\$ 393.570,45
5.24	Lote 3 - CAF - Inst e Validação SW - 6 trens - Parcial 2 de 3	jul/26	R\$ 393.570,45
5.25	Lote 3 - CAF - Inst e Validação SW - 6 trens - Parcial 3 de 3	nov/27	R\$ 393.570,45
5.26	Lote 3 - CAF - Inst e Validação SW - Trem protótipo	jan/26	R\$ 393.570,45
6	06. Teste em Fábrica SW	set/28	R\$ 52.576.761,62

ID	Rótulos de Linha	Data de Conclusão	Pagamento	Poder Concedente
6.1	Lote 3 - CAF - Desenvolvimento SW	set/25	R\$	7.603.993,06
6.2	Teste em fábrica SW - Embarcado - 5400	mai/27	R\$	1.308.965,99
6.3	Teste em fábrica SW - Embarcado - 7000	jun/27	R\$	4.366.380,26
6.4	Teste em fábrica SW - Embarcado - 8900	jul/27	R\$	6.804.275,90
6.5	Teste em fábrica SW - Integrado (8, 9 e Pátio)	set/28	R\$	-
6.6	Teste em fábrica SW - Linha 8 - Parcial 1 de 5 - (IPV-ABU)	mai/27	R\$	1.746.552,10
6.7	Teste em fábrica SW - Linha 8 - Parcial 2 de 5 - (AJO-BRU-JDI)	jun/27	R\$	2.619.828,15
6.8	Teste em fábrica SW - Linha 8 - Parcial 3 de 5 - (GMC-CPB-STE)	jul/27	R\$	2.619.828,15
6.9	Teste em fábrica SW - Linha 8 - Parcial 4 de 5 - (ILE-PAL-OSA-CSA)	ago/27	R\$	3.493.104,21
6.10	Teste em fábrica SW - Linha 8 - Parcial 5 de 5 - (JPR-BFU-LAB-DMO-CCO)	set/27	R\$	4.366.380,26
6.11	Teste em fábrica SW - Linha 9 - Parcial 1 de 5 - (MVN-VAG)	mai/28	R\$	1.746.552,10
6.12	Teste em fábrica SW - Linha 9 - Parcial 2 de 5 - (AUT-GRA)	mai/28	R\$	1.746.552,10
6.13	Teste em fábrica SW - Linha 9 - Parcial 3 de 5 - (SAM-JUR)	mai/28	R\$	1.746.552,10
6.14	Teste em fábrica SW - Linha 9 - Parcial 4 de 5 - (CJD-BRR-GJT)	mai/28	R\$	2.619.828,15
6.15	Teste em fábrica SW - Linha 9 - Parcial 5 de 5 - (CEA-JAG-PIN-CCO)	mai/28	R\$	3.493.104,21
6.16	Teste em fábrica SW - Pátio	nov/27	R\$	6.294.864,87
7	07. Comissionamento	mar/30	R\$	46.846.633,91
7.1	Testes e Comissionamento - Embarcado - 5400 - Parcial 1 de 2	mar/28	R\$	681.753,12
7.2	Testes e Comissionamento - Embarcado - 5400 - Parcial 2 de 2	mai/28	R\$	681.753,12
7.3	Testes e Comissionamento - Embarcado - 7000 - Parcial 1 de 3	mai/28	R\$	1.819.325,11
7.4	Testes e Comissionamento - Embarcado - 7000 - Parcial 2 de 3	jul/28	R\$	1.819.325,11
7.5	Testes e Comissionamento - Embarcado - 7000 - Parcial 3 de 3	mai/29	R\$	1.819.325,11
7.6	Testes e Comissionamento - Embarcado - 8900 - Parcial 1 de 6	jan/28	R\$	1.710.165,60
7.7	Testes e Comissionamento - Embarcado - 8900 - Parcial 2 de 6	mar/28	R\$	1.710.165,60
7.8	Testes e Comissionamento - Embarcado - 8900 - Parcial 3 de 6	jul/28	R\$	1.710.165,60
7.9	Testes e Comissionamento - Embarcado - 8900 - Parcial 4 de 6	nov/28	R\$	1.710.165,60
7.10	Testes e Comissionamento - Embarcado - 8900 - Parcial 5 de 6	jan/29	R\$	1.710.165,60
7.11	Testes e Comissionamento - Embarcado - 8900 - Parcial 6 de 6	set/29	R\$	1.819.325,11
7.12	Testes e Comissionamento - Integrado (8, 9 e Pátio)	mar/30	R\$	8.186.962,98
7.13	Testes e Comissionamento - Linha 8 - Parcial 1 de 5 - (IPV-ABU)	mai/27	R\$	1.819.325,11
7.14	Testes e Comissionamento - Linha 8 - Parcial 2 de 5 - (AJO-BRU-JDI)	set/27	R\$	1.819.325,11
7.15	Testes e Comissionamento - Linha 8 - Parcial 3 de 5 - (GMC-CPB-STE)	nov/27	R\$	1.819.325,11
7.16	Testes e Comissionamento - Linha 8 - Parcial 4 de 5 - (ILE-PAL-OSA-CSA)	jan/28	R\$	1.819.325,11
7.17	Testes e Comissionamento - Linha 8 - Parcial 5 de 5 - (JPR-BFU-LAB-DMO-CCO)	set/28	R\$	1.819.325,11
7.18	Testes e Comissionamento - Linha 9 - Parcial 1 de 5 - (MVN-VAG)	jul/28	R\$	1.819.325,11
7.19	Testes e Comissionamento - Linha 9 - Parcial 2 de 5 - (AUT-GRA)	jul/28	R\$	1.819.325,11
7.20	Testes e Comissionamento - Linha 9 - Parcial 3 de 5 - (SAM-JUR)	nov/28	R\$	1.819.325,11
7.21	Testes e Comissionamento - Linha 9 - Parcial 4 de 5 - (CJD-BRR-GJT)	jan/29	R\$	1.819.325,11
7.22	Testes e Comissionamento - Linha 9 - Parcial 5 de 5 - (CEA-JAG-PIN-CCO)	mar/29	R\$	1.819.325,11
7.23	Testes e Comissionamento - Pátio	set/28	R\$	3.274.785,19
8	08. Treinamento	nov/30	R\$	11.243.192,14
8.1	Treinamento - Embarcado - 5400	mar/28	R\$	327.241,50
8.2	Treinamento - Embarcado - 7000	mar/28	R\$	1.091.595,06
8.3	Treinamento - Embarcado - 8900	mai/30	R\$	1.637.392,60
8.4	Treinamento - Linha 8	mar/28	R\$	3.274.785,19
8.5	Treinamento - Linha 9	nov/30	R\$	3.274.785,19
8.6	Treinamento - Pátio	mar/28	R\$	1.637.392,60
9	09. Sobressalentes	mar/28	R\$	7.495.461,43
9.1	Sobressalentes - Embarcado - 5400	mar/27	R\$	218.161,00
9.2	Sobressalentes - Embarcado - 7000	mar/27	R\$	727.730,04
9.3	Sobressalentes - Embarcado - 8900	mar/27	R\$	1.091.595,06
9.4	Sobressalentes - Linha 8 - Parcial 1 de 1	mai/27	R\$	2.183.190,13
9.5	Sobressalentes - Linha 9 - Parcial 1 de 1	mar/28	R\$	2.183.190,13
9.6	Sobressalentes - Pátio	set/27	R\$	1.091.595,06
10	10. TRP	nov/31	R\$	19.871.241,35
10.1	Termo de Aceitação Provisória - Embarcado - 5400	mai/28	R\$	327.241,50
10.2	Termo de Aceitação Provisória - Embarcado - 7000	mai/29	R\$	873.276,05
10.3	Termo de Aceitação Provisória - Embarcado - 8900	nov/31	R\$	3.560.709,52
10.4	Termo de Aceitação Provisória - Linha 8	mar/29	R\$	3.711.423,22
10.5	Termo de Aceitação Provisória - Linha 9	nov/31	R\$	10.088.676,98
10.6	Termo de Aceitação Provisória - Pátio	mar/30	R\$	1.309.914,08
11	11. TRD	set/33	R\$	741.277,58
11.1	Termo de Aceitação Definitiva - Embarcado	set/33	R\$	-
11.2	Termo de Aceitação Definitiva - Embarcado - 5400	mar/31	R\$	741.277,58
11.3	Termo de Aceitação Definitiva - Via	set/33	R\$	-
Total Geral		set/33	R\$	589.691.099,86