

ANEXO 4

NOVO CRONOGRAMA FÍSICO PARA A ENTREGA DOS EMPREENDIMENTOS 01, 02, 03, 06, 08, 33, 38, 41, 42, 43, 48, 49, 56, 74 E 75

EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO	PRAZO FATAL (Anexo II.C)	INÍCIO DO PRAZO	PRAZO FATAL (Clausula 2ª, Inciso VIII do Contrato)	NOVO PRAZO
1	Reforma da Estação Santa Terezinha	12 meses	Operação Comercial	31/01/2023	30/11/2024
2	Reforma da Estação Sagrado Coração	12 meses	Operação Comercial	31/01/2023	30/09/2024
3	Ampliação da Estação Imperatriz Leopoldina	12 meses	Operação Comercial	31/01/2023	30/11/2024
6	Reforma da Estação Comandante Sampaio	12 meses	Operação Comercial	31/01/2023	30/11/2024
8	Reforma/ampliação da Estação Lapa	12 meses	Operação Comercial	31/01/2023	30/09/2024
33	Reforma da Estação Santo Amaro	12 meses	Operação Comercial	31/01/2023	26/05/2023
38	Reforma da Estação Grajaú	12 meses	Operação Comercial	31/01/2023	26/05/2023
41	Implantação de Passarela entre o Parque Villa Lobos / Cândido Portinari e a Ciclovia Rio Pinheiros	12 meses	Operação Comercial	31/01/2023	02/04/2024
42	Readequação da PN Folha de SP	12 meses	Operação Comercial	31/01/2023	30/04/2024
43	Construção da passarela Avenida Brasil - SESI	12 meses	Operação Comercial	31/01/2023	31/07/2024
48	Reconstrução da PI Ambuíta	12 meses	Operação Comercial	31/01/2023	02/10/2023
49	Pavimentação Estrada do Prado - LINHA 8 - km 42+000	05 meses	Operação Comercial	30/06/2022	31/08/2024
56	Intervenções do 1º Grupo	06 meses	Operação Comercial	31/07/2022	31/12/2024
74	Avaliação preliminar e investigação confirmatória do trecho Júlio Prestes – Itapevi da Linha 8	08 meses	Assinatura Do Contrato	28/02/2022	28/09/2022
75	Avaliação preliminar e investigação confirmatória do pátio Presidente Altino	08 meses	Assinatura Do Contrato	28/02/2022	19/08/2022