

Tipo	Item	Subitem	Nº Evento	Evento	Tipo do marco	Mês referencial	Data de conclusão física do evento
Sinalização	1	0	1	Aprovação - Cronograma Executivo / Plano de Trabalho /	Intermediário	M11	jul/2026
Sinalização	1	1	1.1	Aprovação - Cronograma Executivo do Projeto / Plano de Tra	Intermediário	M11	jul/2026
Sinalização	1	1	1.1.1	SMO Aprovação - Cronograma Executivo do Projeto / Pla	Intermediário	M11	jul/2026
Sinalização	1	1	1.1.2	SAS Aprovação - Cronograma Executivo do Projeto / Pla	Intermediário	M11	jul/2026
Sinalização	2	0	2	Aprovação do Projeto Básico	Crítico	M23	jul/2027
Sinalização	2	1	2.1	Aprovação - Documentação de Interface do Material Rodante	Intermediário	M17	jan/2027
Sinalização	2	1	2.1.1	SMO Aprovação - Documentação de Interface do Materia	Intermediário	M17	jan/2027
Sinalização	2	1	2.1.2	SAS Aprovação - Documentação de Interface do Materia	Intermediário	M17	jan/2027
Sinalização	2	2	2.2	Aprovação - Projeto Básico - SSC - IXL e ATC/ATS	Intermediário	M23	jul/2027
Sinalização	2	2	2.2.1	SMO Aprovação - Projeto Básico - SSC - IXL e ATC/ATS	Intermediário	M23	jul/2027
Sinalização	2	2	2.2.2	SAS Aprovação - Projeto Básico - SSC - IXL e ATC/ATS	Intermediário	M23	jul/2027
Sinalização	2	3	2.3	Aprovação - Projeto Básico - SCMVD - Via e Embarcado	Intermediário	M17	jan/2027
Sinalização	2	3	2.3.1	SMO Aprovação - Projeto Básico - SCMVD - Via e Embar	Intermediário	M17	jan/2027
Sinalização	2	3	2.3.2	SAS Aprovação - Projeto Básico - SCMVD - Via e Embar	Intermediário	M17	jan/2027
Sinalização	3	0	3	Aprovação do Projeto Executivo	Crítico	M31	mar/2028
Sinalização	3	1	3.1	Aprovação - Projeto Executivo - Trens Existentes - SCMVD	Intermediário	M20	abr/2027
Sinalização	3	1	3.1.1	SMO Aprovação - Projeto Executivo - Trens Existentes -	Intermediário	M20	abr/2027
Sinalização	3	1	3.1.2	SAS Aprovação - Projeto Executivo - Trens Existentes -	Intermediário	M20	abr/2027
Sinalização	3	2	3.2	Aprovação - Projeto Executivo - Embarcado - Fabricação - S	Intermediário	M20	abr/2027
Sinalização	3	2	3.2.1	SMO Aprovação - Projeto Executivo - Embarcado - Fabri	Intermediário	M20	abr/2027
Sinalização	3	2	3.2.2	SAS Aprovação - Projeto Executivo - Embarcado - Fabri	Intermediário	M20	abr/2027
Sinalização	3	3	3.3	Aprovação - Projeto Executivo - Embarcado - SSC - ATC / A	Intermediário	M31	mar/2028
Sinalização	3	3	3.3.1	SMO Aprovação - Projeto Executivo - Embarcado - SSC	Intermediário	M31	mar/2028
Sinalização	3	3	3.3.2	SAS Aprovação - Projeto Executivo - Embarcado - SSC	Intermediário	M31	mar/2028
Sinalização	3	4	3.4	Aprovação - Projeto Executivo - Via - Fabricação - SSC - IXL	Intermediário	M19	mar/2027
Sinalização	3	4	3.4.1	SMO Aprovação - Projeto Executivo - Via - Fabricação -	Intermediário	M19	mar/2027
Sinalização	3	4	3.4.2	SAS Aprovação - Projeto Executivo - Via - Fabricação -	Intermediário	M19	mar/2027
Sinalização	3	5	3.5	Aprovação - Projeto Executivo - Via - SSC - IXL	Intermediário	M31	mar/2028
Sinalização	3	5	3.5.1	SMO Aprovação - Projeto Executivo - Via - SSC - IXL	Intermediário	M31	mar/2028
Sinalização	3	5	3.5.2	SAS Aprovação - Projeto Executivo - Via - SSC - IXL	Intermediário	M31	mar/2028
Sinalização	3	6	3.6	Aprovação - Projeto Executivo - Embarcado - Fabricação - S	Intermediário	M20	abr/2027
Sinalização	3	6	3.6.1	SMO Aprovação - Projeto Executivo - Embarcado - Fabri	Intermediário	M20	abr/2027
Sinalização	3	6	3.6.2	SAS Aprovação - Projeto Executivo - Embarcado - Fabri	Intermediário	M20	abr/2027
Sinalização	3	7	3.7	Aprovação - Projeto Executivo - Embarcado - SCMVD	Intermediário	M29	jan/2028
Sinalização	3	7	3.7.1	SMO Aprovação - Projeto Executivo - Embarcado - SCM	Intermediário	M29	jan/2028
Sinalização	3	7	3.7.2	SAS Aprovação - Projeto Executivo - Embarcado - SCM	Intermediário	M29	jan/2028
Sinalização	3	8	3.8	Aprovação - Projeto Executivo - Via - Fabricação - SCMVD	Intermediário	M19	mar/2027
Sinalização	3	8	3.8.1	SMO Aprovação - Projeto Executivo - Via - Fabricação -	Intermediário	M19	mar/2027
Sinalização	3	8	3.8.2	SAS Aprovação - Projeto Executivo - Via - Fabricação -	Intermediário	M19	mar/2027
Sinalização	3	9	3.9	Aprovação - Projeto Executivo - Via - SCMVD	Intermediário	M23	jul/2027
Sinalização	3	9	3.9.1	SMO Aprovação - Projeto Executivo - Via - SCMVD	Intermediário	M23	jul/2027
Sinalização	3	9	3.9.2	SAS Aprovação - Projeto Executivo - Via - SCMVD	Intermediário	M23	jul/2027
Sinalização	4	0	4	Aprovação dos Testes em Fábrica	Intermediário	M56	abr/2030
Sinalização	4	1	4.1	Aprovação - Teste de Software (para teste em campo) - Emb	Intermediário	M44	abr/2029
Sinalização	4	1	4.1.1	SMO Aprovação - Teste de Software (para teste em cam	Intermediário	M44	abr/2029
Sinalização	4	1	4.1.2	SAS Aprovação - Teste de Software (para teste em cam	Intermediário	M44	abr/2029
Sinalização	4	2	4.2	Aprovação - Teste de Software (para teste em campo) - Via -	Intermediário	M38	out/2028
Sinalização	4	2	4.2.1	SMO Aprovação - Teste de Software (para teste em cam	Intermediário	M38	out/2028
Sinalização	4	2	4.2.2	SAS Aprovação - Teste de Software (para teste em cam	Intermediário	M38	out/2028
Sinalização	4	3	4.3	Aprovação - Teste de Software (para teste em campo) - Integ	Intermediário	M56	abr/2030
Sinalização	4	3	4.3.1	SMO Aprovação - Teste de Software (para teste em cam	Intermediário	M56	abr/2030
Sinalização	4	3	4.3.2	SAS Aprovação - Teste de Software (para teste em cam	Intermediário	M56	abr/2030
Sinalização	4	4	4.4	Aprovação - Teste de Software (para teste em campo) - Emb	Intermediário	M31	mar/2028
Sinalização	4	4	4.4.1	SMO Aprovação - Teste de Software (para teste em cam	Intermediário	M31	mar/2028
Sinalização	4	4	4.4.2	SAS Aprovação - Teste de Software (para teste em cam	Intermediário	M31	mar/2028
Sinalização	4	5	4.5	Aprovação - Teste de Software (para teste em campo) - Via -	Intermediário	M31	mar/2028
Sinalização	4	5	4.5.1	SMO Aprovação - Teste de Software (para teste em cam	Intermediário	M31	mar/2028
Sinalização	4	5	4.5.2	SAS Aprovação - Teste de Software (para teste em cam	Intermediário	M31	mar/2028
Sinalização	4	6	4.6	Aprovação - Teste de Software (para teste em campo) - Integ	Intermediário	M31	mar/2028
Sinalização	4	6	4.6.1	SMO Aprovação - Teste de Software (para teste em cam	Intermediário	M31	mar/2028
Sinalização	4	6	4.6.2	SAS Aprovação - Teste de Software (para teste em cam	Intermediário	M31	mar/2028
Sinalização	4	7	4.7	Aprovação - Teste de Software (para teste em campo) - Integ	Intermediário	M56	abr/2030
Sinalização	4	7	4.7.1	SMO Aprovação - Teste de Software (para teste em cam	Intermediário	M56	abr/2030
Sinalização	4	7	4.7.2	SAS Aprovação - Teste de Software (para teste em cam	Intermediário	M56	abr/2030
Sinalização	4	8	4.8	Aprovação - Teste de Software (para teste em campo) - Integ	Intermediário	M29	jan/2028
Sinalização	4	8	4.8.1	SMO Aprovação - Teste de Software (para teste em cam	Intermediário	M29	jan/2028
Sinalização	4	8	4.8.2	SAS Aprovação - Teste de Software (para teste em cam	Intermediário	M29	jan/2028
Sinalização	4	9	4.9	Aprovação - Inspeção em Fábrica - Equipamentos - Embarca	Intermediário	M35	jul/2028
Sinalização	4	9	4.9.1	SMO Aprovação - Inspeção em Fábrica - Equipamentos	Intermediário	M35	jul/2028
Sinalização	4	9	4.9.2	SAS Aprovação - Inspeção em Fábrica - Equipamentos -	Intermediário	M35	jul/2028
Sinalização	4	10	4.10	Aprovação - Inspeção em Fábrica - Equipamentos - Via - Cal	Intermediário	M40	dez/2028

Valores totais REAL (BRL) com todos os impostos (mar/26)	Valores em REAL (BRL) com todos os impostos	Ratelo de Verba para seguros, garantias, taxa de administração e demais custos (Com REIDI)	Ratelo de Verba para seguros, garantias, taxa de administração e demais custos (SEM REIDI)	Aportes com REIDI (fev/26)	Aportes sem REIDI (fev/26)
R\$ 55.183.301,52	R\$ 9.753.734,77	R\$ 1.764.765,01	R\$ 1.819.872,47	R\$ 54.933.876,02	R\$ 57.003.173,99
R\$ 55.183.301,52	R\$ 9.753.734,77	R\$ 1.764.765,01	R\$ 1.819.872,47	R\$ 54.933.876,02	R\$ 57.003.173,99
R\$ 28.646.443,30	R\$ 9.753.734,77	R\$ 916.114,83	R\$ 944.721,90	R\$ 28.516.962,94	R\$ 29.591.165,20
R\$ 26.536.858,22		R\$ 848.650,18	R\$ 875.150,57	R\$ 26.416.913,07	R\$ 27.412.008,79
R\$ 38.628.311,06	R\$ 6.827.614,34	R\$ 1.235.335,50	R\$ 1.273.910,73	R\$ 38.453.713,21	R\$ 39.902.221,79
R\$ 11.036.660,30	R\$ 1.950.746,95	R\$ 352.953,00	R\$ 363.974,49	R\$ 10.986.775,20	R\$ 11.400.634,80
R\$ 5.729.288,66	R\$ 1.950.746,95	R\$ 183.222,97	R\$ 188.944,38	R\$ 5.703.392,59	R\$ 5.918.233,04
R\$ 5.307.371,64		R\$ 169.730,04	R\$ 175.030,11	R\$ 5.283.382,61	R\$ 5.482.401,76
R\$ 11.036.660,30	R\$ 1.950.746,95	R\$ 352.953,00	R\$ 363.974,49	R\$ 10.986.775,20	R\$ 11.400.634,80
R\$ 5.729.288,66	R\$ 1.950.746,95	R\$ 183.222,97	R\$ 188.944,38	R\$ 5.703.392,59	R\$ 5.918.233,04
R\$ 5.307.371,64		R\$ 169.730,04	R\$ 175.030,11	R\$ 5.283.382,61	R\$ 5.482.401,76
R\$ 16.554.990,45	R\$ 2.926.120,43	R\$ 529.429,50	R\$ 545.961,74	R\$ 16.480.162,81	R\$ 17.100.952,20
R\$ 8.593.932,99	R\$ 2.926.120,43	R\$ 274.834,45	R\$ 283.416,57	R\$ 8.555.088,88	R\$ 8.877.349,56
R\$ 7.961.057,47		R\$ 254.595,05	R\$ 262.545,17	R\$ 7.925.073,92	R\$ 8.223.602,64
R\$ 38.628.311,06	R\$ 6.827.614,34	R\$ 1.237.215,71	R\$ 1.275.849,65	R\$ 38.455.593,42	R\$ 39.904.160,71
R\$ 4.138.747,61	R\$ 731.530,11	R\$ 132.357,38	R\$ 136.490,44	R\$ 4.120.040,70	R\$ 4.275.238,05
R\$ 2.148.483,25	R\$ 731.530,11	R\$ 68.708,61	R\$ 70.854,14	R\$ 2.138.772,22	R\$ 2.219.337,39
R\$ 1.990.264,37		R\$ 63.648,76	R\$ 65.636,29	R\$ 1.981.268,48	R\$ 2.055.900,66
R\$ 4.138.747,61	R\$ 731.530,11	R\$ 132.357,38	R\$ 136.490,44	R\$ 4.120.040,70	R\$ 4.275.238,05
R\$ 2.148.483,25	R\$ 731.530,11	R\$ 68.708,61	R\$ 70.854,14	R\$ 2.138.772,22	R\$ 2.219.337,39
R\$ 1.990.264,37		R\$ 63.648,76	R\$ 65.636,29	R\$ 1.981.268,48	R\$ 2.055.900,66
R\$ 2.759.165,08	R\$ 487.686,74	R\$ 88.238,25	R\$ 90.993,62	R\$ 2.746.693,80	R\$ 2.850.158,70
R\$ 1.432.322,16	R\$ 487.686,74	R\$ 45.805,74	R\$ 47.236,10	R\$ 1.425.848,15	R\$ 1.479.558,26
R\$ 1.326.842,91		R\$ 42.432,51	R\$ 43.757,53	R\$ 1.320.845,65	R\$ 1.370.600,44
R\$ 5.518.330,15	R\$ 975.373,48	R\$ 176.476,50	R\$ 181.987,25	R\$ 5.493.387,60	R\$ 5.700.317,40
R\$ 2.864.644,33	R\$ 975.373,48	R\$ 91.611,48	R\$ 94.472,19	R\$ 2.851.696,29	R\$ 2.959.116,52
R\$ 2.653.685,82		R\$ 84.865,02	R\$ 87.515,06	R\$ 2.641.691,31	R\$ 2.741.200,88
R\$ 4.138.747,61	R\$ 731.530,11	R\$ 132.357,38	R\$ 136.490,44	R\$ 4.120.040,70	R\$ 4.275.238,05
R\$ 2.148.483,25	R\$ 731.530,11	R\$ 68.708,61	R\$ 70.854,14	R\$ 2.138.772,22	R\$ 2.219.337,39
R\$ 1.990.264,37		R\$ 63.648,76	R\$ 65.636,29	R\$ 1.981.268,48	R\$ 2.055.900,66
R\$ 4.138.747,61	R\$ 731.530,11	R\$ 132.357,38	R\$ 136.490,44	R\$ 4.120.040,70	R\$ 4.275.238,05
R\$ 2.148.483,25	R\$ 731.530,11	R\$ 68.708,61	R\$ 70.854,14	R\$ 2.138.772,22	R\$ 2.219.337,39
R\$ 1.990.264,37		R\$ 63.648,76	R\$ 65.636,29	R\$ 1.981.268,48	R\$ 2.055.900,66
R\$ 4.138.747,61	R\$ 731.530,11	R\$ 132.357,38	R\$ 136.490,44	R\$ 4.120.920,91	R\$ 4.277.176,97
R\$ 2.148.483,25	R\$ 731.530,11	R\$ 68.664,16	R\$ 71.860,66	R\$ 2.139.748,26	R\$ 2.220.343,91
R\$ 1.990.264,37		R\$ 64.552,93	R\$ 66.568,69	R\$ 1.982.172,65	R\$ 2.056.833,06
R\$ 5.518.330,15	R\$ 975.373,48	R\$ 176.476,50	R\$ 181.987,25	R\$ 5.493.387,60	R\$ 5.700.317,40
R\$ 2.864.644,33	R\$ 975.373,48	R\$ 91.611,48	R\$ 94.472,19	R\$ 2.851.696,29	R\$ 2.959.116,52
R\$ 2.653.685,82		R\$ 84.865,02	R\$ 87.515,06	R\$ 2.641.691,31	R\$ 2.741.200,88
R\$ 4.138.747,61	R\$ 731.530,11	R\$ 132.357,38	R\$ 136.490,44	R\$ 4.120.040,70	R\$ 4.275.238,05
R\$ 2.148.483,25	R\$ 731.530,11	R\$ 68.708,61	R\$ 70.854,14	R\$ 2.138.772,22	R\$ 2.219.337,39
R\$ 1.990.264,37		R\$ 63.648,76	R\$ 65.636,29	R\$ 1.981.268,48	R\$ 2.055.900,66
R\$ 66.219.961,82	R\$ 11.704.481,72	R\$ 2.124.110,72	R\$ 2.190.439,29	R\$ 65.927.043,93	R\$ 68.410.401,11
R\$ 2.759.165,08	R\$ 487.686,74	R\$ 88.238,25	R\$ 90.993,62	R\$ 2.746.693,80	R\$ 2.850.158,70
R\$ 1.432.322,16	R\$ 487.686,74	R\$ 45.805,74	R\$ 47.236,10	R\$ 1.425.848,15	R\$ 1.479.558,26
R\$ 1.326.842,91		R\$ 42.432,51	R\$ 43.757,53	R\$ 1.320.845,65	R\$ 1.370.600,44
R\$ 4.138.747,61	R\$ 731.530,11	R\$ 132.357,38	R\$ 136.490,44	R\$ 4.120.040,70	R\$ 4.275.238,05
R\$ 2.148.483,25	R\$ 731.530,11	R\$ 68.708,61	R\$ 70.854,14	R\$ 2.138.772,22	R\$ 2.219.337,39
R\$ 1.990.264,37		R\$ 63.648,76	R\$ 65.636,29	R\$ 1.981.268,48	R\$ 2.055.900,66
R\$ 1.379.582,54	R\$ 243.843,37	R\$ 44.808,53	R\$ 46.207,75	R\$ 1.374.036,31	R\$ 1.425.790,29
R\$ 716.161,08	R\$ 243.843,37	R\$ 23.260,75	R\$ 23.987,11	R\$ 713.281,96	R\$ 740.148,19
R\$ 663.421,46		R\$ 21.547,78	R\$ 22.220,64	R\$ 660.754,35	R\$ 685.642,10
R\$ 9.657.077,77	R\$ 1.706.903,58	R\$ 308.833,88	R\$ 318.477,68	R\$ 9.613.428,30	R\$ 9.975.555,45
R\$ 5.013.127,58	R\$ 1.706.903,58	R\$ 160.320,09	R\$ 165.326,33	R\$ 4.990.468,51	R\$ 5.178.453,91
R\$ 4.643.950,19		R\$ 148.513,78	R\$ 153.151,35	R\$ 4.622.959,79	R\$ 4.797.101,54
R\$ 9.657.077,77	R\$ 1.706.903,58	R\$ 308.833,88	R\$ 318.477,68	R\$ 9.613.428,30	R\$ 9.975.555,45
R\$ 5.013.127,58	R\$ 1.706.903,58	R\$ 160.320,09	R\$ 165.326,33	R\$ 4.990.468,51	R\$ 5.178.453,91
R\$ 4.643.950,19		R\$ 148.513,78	R\$ 153.151,35	R\$ 4.622.959,79	R\$ 4.797.101,54
R\$ 9.657.077,77	R\$ 1.706.903,58	R\$ 308.833,88	R\$ 318.477,68	R\$ 9.613.428,30	R\$ 9.975.555,45
R\$ 5.013.127,58	R\$ 1.706.903,58	R\$ 160.320,09	R\$ 165.326,33	R\$ 4.990.468,51	R\$ 5.178.453,91
R\$ 4.643.950,19		R\$ 148.513,78	R\$ 153.151,35	R\$ 4.622.959,79	R\$ 4.797.101,54
R\$ 1.379.582,54	R\$ 243.843,37	R\$ 44.808,53	R\$ 46.207,75	R\$ 1.374.036,31	R\$ 1.425.790,29
R\$ 716.161,08	R\$ 243.843,37	R\$ 23.260,75	R\$ 23.987,11	R\$ 713.281,96	R\$ 740.148,19
R\$ 663.421,46		R\$ 21.547,78	R\$ 22.220,64	R\$ 660.754,35	R\$ 685.642,10
R\$ 11.036.660,30	R\$ 1.950.746,95	R\$ 357.966,89	R\$ 369.144,95	R\$ 10.991.789,09	R\$ 11.405.805,25
R\$ 5.729.288,66	R\$ 1.950.746,95	R\$ 185.125,15	R\$ 191.628,44	R\$ 5.705.995,37	R\$ 5.920.917,10
R\$ 5.307.371,64		R\$ 172.141,14	R\$ 177.516,51	R\$ 5.285.793,72	R\$ 5.484.888,16
R\$ 2.759.165,08	R\$ 487.686,74	R\$ 88.238,25	R\$ 90.993,62	R\$ 2.746.693,80	R\$ 2.850.158,70
R\$ 1.432.322,16	R\$ 487.686,74	R\$ 45.805,74	R\$ 47.236,10	R\$ 1.425.848,15	R\$ 1.479.558,26
R\$ 1.326.842,91		R\$ 42.432,51	R\$ 43.757,53	R\$ 1.320.845,65	R\$ 1.370.600,44
R\$ 2.759.165,08	R\$ 487.686,74	R\$ 88.238,25	R\$ 90.993,62	R\$ 2.746.693,80	R\$ 2.850.158,70

Sinalização	4	10	4.10.1	SMO Aprovação - Inspeção em Fábrica - Equipamentos	Intermediário	M40	dez/2028	X	R\$	1.432.322,16	R\$	487.686,74	R\$	45.805,74	R\$	47.236,10	R\$	1.425.848,15	R\$	1.479.558,26
Sinalização	4	10	4.10.2	SAS Aprovação - Inspeção em Fábrica - Equipamentos -	Intermediário	M40	dez/2028	X	R\$	1.326.842,91	R\$		R\$	42.432,51	R\$	43.757,53	R\$	1.320.845,65	R\$	1.370.600,44
Sinalização	4	11	4.11	Aprovação - Inspeção em Fábrica - Equipamentos - Embarca	Intermediário	M35	jul/2028	X	R\$	2.759.165,08	R\$	487.686,74	R\$	88.238,25	R\$	90.993,62	R\$	2.746.693,80	R\$	2.850.158,70
Sinalização	4	11	4.11.1	SMO Aprovação - Inspeção em Fábrica - Equipamentos	Intermediário	M35	jul/2028	X	R\$	1.432.322,16	R\$	487.686,74	R\$	45.805,74	R\$	47.236,10	R\$	1.425.848,15	R\$	1.479.558,26
Sinalização	4	11	4.11.2	SAS Aprovação - Inspeção em Fábrica - Equipamentos -	Intermediário	M35	jul/2028	X	R\$	1.326.842,91	R\$		R\$	42.432,51	R\$	43.757,53	R\$	1.320.845,65	R\$	1.370.600,44
Sinalização	4	12	4.12	Aprovação - Inspeção em Fábrica - Equipamentos - Via - Cal	Intermediário	M40	dez/2028	X	R\$	2.759.165,08	R\$	487.686,74	R\$	88.238,25	R\$	90.993,62	R\$	2.746.693,80	R\$	2.850.158,70
Sinalização	4	12	4.12.1	SMO Aprovação - Inspeção em Fábrica - Equipamentos	Intermediário	M40	dez/2028	X	R\$	1.432.322,16	R\$	487.686,74	R\$	45.805,74	R\$	47.236,10	R\$	1.425.848,15	R\$	1.479.558,26
Sinalização	4	12	4.12.2	SAS Aprovação - Inspeção em Fábrica - Equipamentos -	Intermediário	M40	dez/2028	X	R\$	1.326.842,91	R\$		R\$	42.432,51	R\$	43.757,53	R\$	1.320.845,65	R\$	1.370.600,44
Sinalização	4	13	4.13	Aprovação - Teste Integrado de Hardware e Software - SSC	Intermediário	M40	dez/2028	X	R\$	2.759.165,08	R\$	487.686,74	R\$	88.238,25	R\$	90.993,62	R\$	2.746.693,80	R\$	2.850.158,70
Sinalização	4	13	4.13.1	SMO Aprovação - Teste Integrado de Hardware e Software	Intermediário	M40	dez/2028	X	R\$	1.432.322,16	R\$	487.686,74	R\$	45.805,74	R\$	47.236,10	R\$	1.425.848,15	R\$	1.479.558,26
Sinalização	4	13	4.13.2	SAS Aprovação - Teste Integrado de Hardware e Software	Intermediário	M40	dez/2028	X	R\$	1.326.842,91	R\$		R\$	42.432,51	R\$	43.757,53	R\$	1.320.845,65	R\$	1.370.600,44
Sinalização	4	14	4.14	Aprovação - Teste Integrado de Hardware e Software - SCM	Intermediário	M40	dez/2028	X	R\$	2.759.165,08	R\$	487.686,74	R\$	88.238,25	R\$	90.993,62	R\$	2.746.693,80	R\$	2.850.158,70
Sinalização	4	14	4.14.1	SMO Aprovação - Teste Integrado de Hardware e Software	Intermediário	M40	dez/2028	X	R\$	1.432.322,16	R\$	487.686,74	R\$	45.805,74	R\$	47.236,10	R\$	1.425.848,15	R\$	1.479.558,26
Sinalização	4	14	4.14.2	SAS Aprovação - Teste Integrado de Hardware e Software	Intermediário	M40	dez/2028	X	R\$	1.326.842,91	R\$		R\$	42.432,51	R\$	43.757,53	R\$	1.320.845,65	R\$	1.370.600,44
Sinalização	5	0	5	Entrega de Equipamentos em Campo	Crítico	M42	fev/2029		R\$	110.366.603,03	R\$	19.507.469,53	R\$	7.058.170,52	R\$	7.278.572,60	R\$	113.396.392,54	R\$	117.645.175,63
Sinalização	5	1	5.1	Entrega - Equipamentos - Embarcado - Control Units - Trens	Intermediário	M41	jan/2029		R\$	6.897.912,69	R\$	1.219.216,85	R\$	439.997,19	R\$	453.736,77	R\$	7.086.136,06	R\$	7.351.649,46
Sinalização	5	1	5.1.1	SMO Entrega - Equipamentos - Embarcado - Control Unit	Intermediário	M41	jan/2029	X	R\$	3.580.805,41	R\$	1.219.216,85	R\$	228.408,85	R\$	235.541,26	R\$	3.678.514,87	R\$	3.816.346,68
Sinalização	5	1	5.1.2	SAS Entrega - Equipamentos - Embarcado - Control Unit	Intermediário	M41	jan/2029	X	R\$	3.317.107,28	R\$		R\$	211.588,34	R\$	218.195,50	R\$	3.407.621,20	R\$	3.535.302,78
Sinalização	5	2	5.2	Entrega - Equipamentos - Embarcado - Trem 01 - SSC e SCI	Intermediário	M37	set/2028		R\$	6.897.912,69	R\$	1.219.216,85	R\$	500.210,73	R\$	515.830,57	R\$	7.146.349,61	R\$	7.413.743,26
Sinalização	5	2	5.2.1	SMO Entrega - Equipamentos - Embarcado - Trem 01 - S	Intermediário	M37	set/2028	X	R\$	3.580.805,41	R\$	1.219.216,85	R\$	259.666,56	R\$	267.775,05	R\$	3.709.772,58	R\$	3.848.580,46
Sinalização	5	2	5.2.2	SAS Entrega - Equipamentos - Embarcado - Trem 01 - S	Intermediário	M37	set/2028	X	R\$	3.317.107,28	R\$		R\$	240.544,17	R\$	248.055,52	R\$	3.436.577,03	R\$	3.565.162,80
Sinalização	5	3	5.3	Entrega - Equipamentos - Embarcado - Trem 02 - SSC e SCI	Intermediário	M37	set/2028		R\$	5.518.330,15	R\$	975.373,48	R\$	400.168,58	R\$	412.664,46	R\$	5.717.079,69	R\$	5.930.994,61
Sinalização	5	3	5.3.1	SMO Entrega - Equipamentos - Embarcado - Trem 02 - S	Intermediário	M37	set/2028	X	R\$	2.864.644,33	R\$	975.373,48	R\$	207.733,25	R\$	214.220,04	R\$	2.967.818,06	R\$	3.078.864,37
Sinalização	5	3	5.3.2	SAS Entrega - Equipamentos - Embarcado - Trem 02 - S	Intermediário	M37	set/2028	X	R\$	2.653.685,82	R\$		R\$	192.435,33	R\$	198.444,42	R\$	2.749.261,62	R\$	2.852.130,24
Sinalização	5	4	5.4	Entrega - Equipamentos - Embarcado - Trem 03 - SSC e SCI	Intermediário	M37	set/2028		R\$	5.518.330,15	R\$	975.373,48	R\$	400.168,58	R\$	412.664,46	R\$	5.717.079,69	R\$	5.930.994,61
Sinalização	5	4	5.4.1	SMO Entrega - Equipamentos - Embarcado - Trem 03 - S	Intermediário	M37	set/2028	X	R\$	2.864.644,33	R\$	975.373,48	R\$	207.733,25	R\$	214.220,04	R\$	2.967.818,06	R\$	3.078.864,37
Sinalização	5	4	5.4.2	SAS Entrega - Equipamentos - Embarcado - Trem 03 - S	Intermediário	M37	set/2028	X	R\$	2.653.685,82	R\$		R\$	192.435,33	R\$	198.444,42	R\$	2.749.261,62	R\$	2.852.130,24
Sinalização	5	5	5.5	Entrega - Equipamentos - Embarcado - Trem 04 - SSC e SCI	Intermediário	M37	set/2028		R\$	5.518.330,15	R\$	975.373,48	R\$	400.168,58	R\$	412.664,46	R\$	5.717.079,69	R\$	5.930.994,61
Sinalização	5	5	5.5.1	SMO Entrega - Equipamentos - Embarcado - Trem 04 - S	Intermediário	M37	set/2028	X	R\$	2.864.644,33	R\$	975.373,48	R\$	207.733,25	R\$	214.220,04	R\$	2.967.818,06	R\$	3.078.864,37
Sinalização	5	5	5.5.2	SAS Entrega - Equipamentos - Embarcado - Trem 04 - S	Intermediário	M37	set/2028	X	R\$	2.653.685,82	R\$		R\$	192.435,33	R\$	198.444,42	R\$	2.749.261,62	R\$	2.852.130,24
Sinalização	5	6	5.6	Entrega - Equipamentos - Embarcado - Trem 05 - SSC e SCI	Intermediário	M37	set/2028		R\$	5.518.330,15	R\$	975.373,48	R\$	400.168,58	R\$	412.664,46	R\$	5.717.079,69	R\$	5.930.994,61
Sinalização	5	6	5.6.1	SMO Entrega - Equipamentos - Embarcado - Trem 05 - S	Intermediário	M37	set/2028	X	R\$	2.864.644,33	R\$	975.373,48	R\$	207.733,25	R\$	214.220,04	R\$	2.967.818,06	R\$	3.078.864,37
Sinalização	5	6	5.6.2	SAS Entrega - Equipamentos - Embarcado - Trem 05 - S	Intermediário	M37	set/2028	X	R\$	2.653.685,82	R\$		R\$	192.435,33	R\$	198.444,42	R\$	2.749.261,62	R\$	2.852.130,24
Sinalização	5	7	5.7	Entrega - Equipamentos - Embarcado - Trem 06 - SSC e SCI	Intermediário	M37	set/2028		R\$	5.518.330,15	R\$	975.373,48	R\$	400.168,58	R\$	412.664,46	R\$	5.717.079,69	R\$	5.930.994,61
Sinalização	5	7	5.7.1	SMO Entrega - Equipamentos - Embarcado - Trem 06 - S	Intermediário	M37	set/2028	X	R\$	2.864.644,33	R\$	975.373,48	R\$	207.733,25	R\$	214.220,04	R\$	2.967.818,06	R\$	3.078.864,37
Sinalização	5	7	5.7.2	SAS Entrega - Equipamentos - Embarcado - Trem 06 - S	Intermediário	M37	set/2028	X	R\$	2.653.685,82	R\$		R\$	192.435,33	R\$	198.444,42	R\$	2.749.261,62	R\$	2.852.130,24
Sinalização	5	8	5.8	Entrega - Equipamentos - Sala Técnica - Estações - SSC	Intermediário	M42	fev/2029		R\$	22.073.320,61	R\$	3.901.493,91	R\$	1.317.478,30	R\$	1.358.618,56	R\$	22.585.122,70	R\$	23.431.939,16
Sinalização	5	8	5.8.1	SMO Entrega - Equipamentos - Sala Técnica - Estações	Intermediário	M42	fev/2029	X	R\$	11.458.577,32	R\$	3.901.493,91	R\$	683.921,88	R\$	705.278,38	R\$	11.724.261,13	R\$	12.163.855,70
Sinalização	5	8	5.8.2	SAS Entrega - Equipamentos - Sala Técnica - Estações	Intermediário	M42	fev/2029	X	R\$	10.614.743,29	R\$		R\$	633.556,42	R\$	653.340,18	R\$	10.860.861,58	R\$	11.268.083,47
Sinalização	5	9	5.9	Entrega - Equipamentos - Via - SSC	Intermediário	M42	fev/2029		R\$	32.006.314,88	R\$	5.657.166,16	R\$	1.910.343,53	R\$	1.969.996,91	R\$	32.748.427,92	R\$	33.976.311,79
Sinalização	5	9	5.9.1	SMO Entrega - Equipamentos - Via - SSC	Intermediário	M42	fev/2029	X	R\$	16.614.937,11	R\$	5.657.166,16	R\$	991.686,73	R\$	1.022.653,65	R\$	17.000.178,63	R\$	17.637.590,76
Sinalização	5	9	5.9.2	SAS Entrega - Equipamentos - Via - SSC	Intermediário	M42	fev/2029	X	R\$	15.391.377,77	R\$		R\$	918.656,81	R\$	947.343,26	R\$	15.748.249,28	R\$	16.338.721,02
Sinalização	5	10	5.10	Entrega - Equipamentos - Sala Técnica - Estações - SCMDV	Intermediário	M42	fev/2029		R\$	6.070.163,17	R\$	1.072.910,82	R\$	362.306,53	R\$	373.620,10	R\$	6.210.908,74	R\$	6.443.783,27
Sinalização	5	10	5.10.1	SMO Entrega - Equipamentos - Sala Técnica - Estações	Intermediário	M42	fev/2029	X	R\$	3.151.108,76	R\$	1.072.910,82	R\$	188.078,52	R\$	193.951,55	R\$	3.224.171,81	R\$	3.345.060,32
Sinalização	5	10	5.10.2	SAS Entrega - Equipamentos - Sala Técnica - Estações	Intermediário	M42	fev/2029	X	R\$	2.919.054,40	R\$		R\$	174.228,01	R\$	179.668,55	R\$	2.986.736,93	R\$	3.098.722,95
Sinalização	5	11	5.11	Entrega - Equipamentos - Via - SCMDV	Intermediário	M42	fev/2029		R\$	8.829.328,24	R\$	1.560.597,56	R\$	526.991,32	R\$	543.447,42	R\$	9.034.049,08	R\$	9.372.775,67
Sinalização	5	11	5.11.1	SMO Entrega - Equipamentos - Via - SCMDV	Intermediário	M42	fev/2029	X	R\$	4.583.430,93	R\$	1.560.597,56	R\$	273.568,75	R\$	282.111,35	R\$	4.689.704,45	R\$	4.865.542,28
Sinalização	5	11	5.11.2	SAS Entrega - Equipamentos - Via - SCMDV	Intermediário	M42	fev/2029	X	R\$	4.245.897,32	R\$		R\$	253.422,57	R\$	261.336,07	R\$	4.344.344,63	R\$	4.507.233,39
Sinalização	6	0	6	Aprovação da Instalação dos Equipamentos	Crítico	M59	jul/2030		R\$	71.738.291,97	R\$	12.679.855,19	R\$	2.296.275,74	R\$	2.367.980,44	R\$	71.416.120,06	R\$	74.106.272,41
Sinalização	6	1	6.1	Instalação - Equipamentos - Embarcado - Acompanhamento	Intermediário	M40	dez/2028		R\$	11.036.660,30	R\$	1.950.746,95	R\$	352.953,00	R\$	363.974,49	R\$	10.986.775,20	R\$	11.400.634,80
Sinalização	6	1	6.1.1	SMO Instalação - Equipamentos - Embarcado - Acompanh	Intermediário	M40	dez/2028	X	R\$	5.729.288,66	R\$	1.950.746,95	R\$	183.222,97	R\$	188.944,38	R\$	5.703.392,59	R\$	5.918.233,04
Sinalização	6	1	6.1.2	SAS Instalação - Equipamentos - Embarcado - Acompan	Intermediário	M40	dez/2028	X	R\$	5.307.371,64	R\$		R\$	169.730,04	R\$	175.030,11	R\$	5.283.382,61	R\$	5.482.401,76
Sinalização	6	2	6.2	Instalação - Equipamentos - Sala Técnica - Estação Chácara	Intermediário	M55	mar/2030		R\$	2.207.332,06	R\$	390.149,39	R\$	70.590,60	R\$	72.794,90	R\$	2.197.355,04	R\$	2.280.126,96
Sinalização	6	2	6.2.1	SMO Instalação - Equipamentos - Sala Técnica - Estação	Intermediário	M55	mar/2030	X	R\$	1.145.857,73	R\$	390.149,39	R\$	36.644,59	R\$	37.788,88	R\$	1.140.678,52	R\$	1.183.646,61
Sinalização	6	2	6.2.2	SAS Instalação - Equipamentos - Sala Técnica - Estação	Intermediário	M55	mar/2030	X	R\$	1.061.474,33	R\$		R\$	33.946,01	R\$	35.006,02	R\$	1.056.676,52	R\$	1.096.480,35
Sinalização	6	3	6.3	Instalação - Equipamentos - Sala Técnica - Estação Taboão	Intermediário	M59	jul/2030		R\$	2.207.332,06	R\$	390.149,39	R\$	71.631,22	R\$	73.868,01	R\$	2.198.395,66	R\$	2.281.200,07
Sinalização	6	3	6.3.1	SMO Instalação - Equipamentos - Sala Técnica - Estação	Intermediário	M59	jul/2030	X	R\$	1.145.857,73	R\$	390.149,39	R\$	37.184,79	R\$	38.345,94	R\$	1.141.218,72	R\$	1.184.203,68
Sinalização	6	3	6.3.2	SAS Instalação - Equipamentos - Sala Técnica - Estação	Intermediário	M59	jul/2030	X	R\$	1.061.474,33	R\$		R\$	34.446,43	R\$	35.522,07	R\$	1.057.176,94	R\$	1.096.996,40
Sinalização																				

Sinalização	6	10	6.10.1	SMO Instalação - Equipamentos - Onboard Control Units	Intermediário	M47	jul/2029	R\$ 5.729.288,66	R\$ 1.950.746,95	R\$ 183.222,97	R\$ 188.944,38	R\$ 5.703.392,59	R\$ 5.918.233,04
Sinalização	6	10	6.10.2	SAS Instalação - Equipamentos - Onboard Control Units	Intermediário	M47	jul/2029	R\$ 5.307.371,64		R\$ 169.730,04	R\$ 175.030,11	R\$ 5.283.382,61	R\$ 5.482.401,76
Sinalização	7	0	7	Aprovação do Comissionamento	Crítico	M68	abr/2031	R\$ 55.183.301,52	R\$ 9.753.734,77	R\$ 1.823.866,13	R\$ 1.880.819,11	R\$ 54.992.977,14	R\$ 57.064.120,63
Sinalização	7	1	7.1	Aprovação - Documentos Técnicos - FAT - Embarcado	Intermediário	M33	mai/2028	R\$ 2.207.332,06	R\$ 390.149,39	R\$ 70.590,60	R\$ 72.794,90	R\$ 2.197.355,04	R\$ 2.280.126,96
Sinalização	7	1	7.1.1	SMO Aprovação - Documentos Técnicos - FAT - Embarcado	Intermediário	M33	mai/2028	R\$ 1.145.857,73	R\$ 390.149,39	R\$ 36.644,59	R\$ 37.788,88	R\$ 1.140.678,52	R\$ 1.183.646,61
Sinalização	7	1	7.1.2	SAS Aprovação - Documentos Técnicos - FAT - Embarcado	Intermediário	M33	mai/2028	R\$ 1.061.474,33		R\$ 33.946,01	R\$ 35.006,02	R\$ 1.056.676,52	R\$ 1.096.480,35
Sinalização	7	2	7.2	Aprovação - Documentos Técnicos - FAT - Via	Intermediário	M38	out/2028	R\$ 2.207.332,06	R\$ 390.149,39	R\$ 70.590,60	R\$ 72.794,90	R\$ 2.197.355,04	R\$ 2.280.126,96
Sinalização	7	2	7.2.1	SMO Aprovação - Documentos Técnicos - FAT - Via	Intermediário	M38	out/2028	R\$ 1.145.857,73	R\$ 390.149,39	R\$ 36.644,59	R\$ 37.788,88	R\$ 1.140.678,52	R\$ 1.183.646,61
Sinalização	7	2	7.2.2	SAS Aprovação - Documentos Técnicos - FAT - Via	Intermediário	M38	out/2028	R\$ 1.061.474,33		R\$ 33.946,01	R\$ 35.006,02	R\$ 1.056.676,52	R\$ 1.096.480,35
Sinalização	7	3	7.3	Aprovação - Documentos Técnicos - SW - Embarcado	Intermediário	M42	fev/2029	R\$ 1.655.499,05	R\$ 292.612,04	R\$ 98.810,87	R\$ 101.896,39	R\$ 1.693.884,20	R\$ 1.757.395,44
Sinalização	7	3	7.3.1	SMO Aprovação - Documentos Técnicos - SW - Embarcado	Intermediário	M42	fev/2029	R\$ 859.393,30	R\$ 292.612,04	R\$ 51.294,14	R\$ 52.895,88	R\$ 879.319,58	R\$ 912.289,18
Sinalização	7	3	7.3.2	SAS Aprovação - Documentos Técnicos - SW - Embarcado	Intermediário	M42	fev/2029	R\$ 796.105,75		R\$ 47.516,73	R\$ 49.000,51	R\$ 814.564,62	R\$ 845.106,26
Sinalização	7	4	7.4	Aprovação - Documentos Técnicos - SW - Via	Intermediário	M36	ago/2028	R\$ 2.207.332,06	R\$ 390.149,39	R\$ 70.590,60	R\$ 72.794,90	R\$ 2.197.355,04	R\$ 2.280.126,96
Sinalização	7	4	7.4.1	SMO Aprovação - Documentos Técnicos - SW - Via	Intermediário	M36	ago/2028	R\$ 1.145.857,73	R\$ 390.149,39	R\$ 36.644,59	R\$ 37.788,88	R\$ 1.140.678,52	R\$ 1.183.646,61
Sinalização	7	4	7.4.2	SAS Aprovação - Documentos Técnicos - SW - Via	Intermediário	M36	ago/2028	R\$ 1.061.474,33		R\$ 33.946,01	R\$ 35.006,02	R\$ 1.056.676,52	R\$ 1.096.480,35
Sinalização	7	5	7.5	Aprovação - Documentos Técnicos - Instalação - Embarcado	Intermediário	M36	ago/2028	R\$ 2.207.332,06	R\$ 390.149,39	R\$ 70.590,60	R\$ 72.794,90	R\$ 2.197.355,04	R\$ 2.280.126,96
Sinalização	7	5	7.5.1	SMO Aprovação - Documentos Técnicos - Instalação - Embarcado	Intermediário	M36	ago/2028	R\$ 1.145.857,73	R\$ 390.149,39	R\$ 36.644,59	R\$ 37.788,88	R\$ 1.140.678,52	R\$ 1.183.646,61
Sinalização	7	5	7.5.2	SAS Aprovação - Documentos Técnicos - Instalação - Embarcado	Intermediário	M36	ago/2028	R\$ 1.061.474,33		R\$ 33.946,01	R\$ 35.006,02	R\$ 1.056.676,52	R\$ 1.096.480,35
Sinalização	7	6	7.6	Aprovação - Documentos Técnicos - Instalação - Via	Intermediário	M44	abr/2029	R\$ 2.207.332,06	R\$ 390.149,39	R\$ 70.590,60	R\$ 72.794,90	R\$ 2.197.355,04	R\$ 2.280.126,96
Sinalização	7	6	7.6.1	SMO Aprovação - Documentos Técnicos - Instalação - Via	Intermediário	M44	abr/2029	R\$ 1.145.857,73	R\$ 390.149,39	R\$ 36.644,59	R\$ 37.788,88	R\$ 1.140.678,52	R\$ 1.183.646,61
Sinalização	7	6	7.6.2	SAS Aprovação - Documentos Técnicos - Instalação - Via	Intermediário	M44	abr/2029	R\$ 1.061.474,33		R\$ 33.946,01	R\$ 35.006,02	R\$ 1.056.676,52	R\$ 1.096.480,35
Sinalização	7	7	7.7	Aprovação - Documentos Técnicos - Comissionamento - Embarcado	Intermediário	M48	ago/2029	R\$ 1.655.499,05	R\$ 292.612,04	R\$ 52.942,95	R\$ 54.596,17	R\$ 1.648.016,28	R\$ 1.710.095,22
Sinalização	7	7	7.7.1	SMO Aprovação - Documentos Técnicos - Comissionamento - Embarcado	Intermediário	M48	ago/2029	R\$ 859.393,30	R\$ 292.612,04	R\$ 27.483,44	R\$ 28.341,66	R\$ 855.508,89	R\$ 887.734,96
Sinalização	7	7	7.7.2	SAS Aprovação - Documentos Técnicos - Comissionamento - Embarcado	Intermediário	M48	ago/2029	R\$ 796.105,75		R\$ 25.459,51	R\$ 26.254,52	R\$ 792.507,39	R\$ 822.360,26
Sinalização	7	8	7.8	Aprovação - Documentos Técnicos - Comissionamento - Via	Intermediário	M52	dez/2029	R\$ 2.207.332,06	R\$ 390.149,39	R\$ 70.590,60	R\$ 72.794,90	R\$ 2.197.355,04	R\$ 2.280.126,96
Sinalização	7	8	7.8.1	SMO Aprovação - Documentos Técnicos - Comissionamento - Via	Intermediário	M52	dez/2029	R\$ 1.145.857,73	R\$ 390.149,39	R\$ 36.644,59	R\$ 37.788,88	R\$ 1.140.678,52	R\$ 1.183.646,61
Sinalização	7	8	7.8.2	SAS Aprovação - Documentos Técnicos - Comissionamento - Via	Intermediário	M52	dez/2029	R\$ 1.061.474,33		R\$ 33.946,01	R\$ 35.006,02	R\$ 1.056.676,52	R\$ 1.096.480,35
Sinalização	7	9	7.9	Aprovação - Testes de Comissionamento Isolados Estáticos	Intermediário	M52	dez/2029	R\$ 5.518.330,15	R\$ 975.373,48	R\$ 176.476,50	R\$ 181.987,25	R\$ 5.493.387,60	R\$ 5.700.317,40
Sinalização	7	9	7.9.1	SMO Aprovação - Testes de Comissionamento Isolados Estáticos	Intermediário	M52	dez/2029	R\$ 2.864.644,33	R\$ 975.373,48	R\$ 91.611,48	R\$ 94.472,19	R\$ 2.851.696,29	R\$ 2.959.116,52
Sinalização	7	9	7.9.2	SAS Aprovação - Testes de Comissionamento Isolados Estáticos	Intermediário	M52	dez/2029	R\$ 2.653.685,82		R\$ 84.865,02	R\$ 87.515,06	R\$ 2.641.691,31	R\$ 2.741.200,88
Sinalização	7	10	7.10	Aprovação - Testes de Comissionamento Isolados Estáticos	Intermediário	M54	fev/2030	R\$ 2.207.332,06	R\$ 390.149,39	R\$ 70.590,60	R\$ 72.794,90	R\$ 2.197.355,04	R\$ 2.280.126,96
Sinalização	7	10	7.10.1	SMO Aprovação - Testes de Comissionamento Isolados Estáticos	Intermediário	M54	fev/2030	R\$ 1.145.857,73	R\$ 390.149,39	R\$ 36.644,59	R\$ 37.788,88	R\$ 1.140.678,52	R\$ 1.183.646,61
Sinalização	7	10	7.10.2	SAS Aprovação - Testes de Comissionamento Isolados Estáticos	Intermediário	M54	fev/2030	R\$ 1.061.474,33		R\$ 33.946,01	R\$ 35.006,02	R\$ 1.056.676,52	R\$ 1.096.480,35
Sinalização	7	11	7.11	Aprovação - Testes de Comissionamento Isolados Estáticos	Intermediário	M57	mai/2030	R\$ 2.207.332,06	R\$ 390.149,39	R\$ 70.590,60	R\$ 72.794,90	R\$ 2.197.355,04	R\$ 2.280.126,96
Sinalização	7	11	7.11.1	SMO Aprovação - Testes de Comissionamento Isolados Estáticos	Intermediário	M57	mai/2030	R\$ 1.145.857,73	R\$ 390.149,39	R\$ 36.644,59	R\$ 37.788,88	R\$ 1.140.678,52	R\$ 1.183.646,61
Sinalização	7	11	7.11.2	SAS Aprovação - Testes de Comissionamento Isolados Estáticos	Intermediário	M57	mai/2030	R\$ 1.061.474,33		R\$ 33.946,01	R\$ 35.006,02	R\$ 1.056.676,52	R\$ 1.096.480,35
Sinalização	7	12	7.12	Aprovação - Testes de Comissionamento Isolados Estáticos	Intermediário	M59	jul/2030	R\$ 2.207.332,06	R\$ 390.149,39	R\$ 71.631,22	R\$ 73.868,01	R\$ 2.198.395,66	R\$ 2.281.200,07
Sinalização	7	12	7.12.1	SMO Aprovação - Testes de Comissionamento Isolados Estáticos	Intermediário	M59	jul/2030	R\$ 1.145.857,73	R\$ 390.149,39	R\$ 37.184,79	R\$ 38.345,94	R\$ 1.141.218,72	R\$ 1.184.203,68
Sinalização	7	12	7.12.2	SAS Aprovação - Testes de Comissionamento Isolados Estáticos	Intermediário	M59	jul/2030	R\$ 1.061.474,33		R\$ 34.446,43	R\$ 35.522,07	R\$ 1.057.176,94	R\$ 1.096.996,40
Sinalização	7	13	7.13	Aprovação - Testes de Comissionamento Isolados Estáticos	Intermediário	M61	set/2030	R\$ 2.207.332,06	R\$ 390.149,39	R\$ 77.944,30	R\$ 80.378,23	R\$ 2.204.708,74	R\$ 2.287.710,29
Sinalização	7	13	7.13.1	SMO Aprovação - Testes de Comissionamento Isolados Estáticos	Intermediário	M61	set/2030	R\$ 1.145.857,73	R\$ 390.149,39	R\$ 40.462,01	R\$ 41.725,49	R\$ 1.144.495,93	R\$ 1.187.583,23
Sinalização	7	13	7.13.2	SAS Aprovação - Testes de Comissionamento Isolados Estáticos	Intermediário	M61	set/2030	R\$ 1.061.474,33		R\$ 37.482,30	R\$ 38.652,74	R\$ 1.060.212,81	R\$ 1.100.127,07
Sinalização	7	14	7.14	Aprovação - Testes de Comissionamento Isolados Estáticos	Intermediário	M63	nov/2030	R\$ 2.207.332,06	R\$ 390.149,39	R\$ 70.590,60	R\$ 72.794,90	R\$ 2.197.355,04	R\$ 2.280.126,96
Sinalização	7	14	7.14.1	SMO Aprovação - Testes de Comissionamento Isolados Estáticos	Intermediário	M63	nov/2030	R\$ 1.145.857,73	R\$ 390.149,39	R\$ 36.644,59	R\$ 37.788,88	R\$ 1.140.678,52	R\$ 1.183.646,61
Sinalização	7	14	7.14.2	SAS Aprovação - Testes de Comissionamento Isolados Estáticos	Intermediário	M63	nov/2030	R\$ 1.061.474,33		R\$ 33.946,01	R\$ 35.006,02	R\$ 1.056.676,52	R\$ 1.096.480,35
Sinalização	7	15	7.15	Aprovação - Testes de Validação Integrados - Trecho Luz-Vil	Intermediário	M52	dez/2029	R\$ 2.207.332,06	R\$ 390.149,39	R\$ 70.590,60	R\$ 72.794,90	R\$ 2.197.355,04	R\$ 2.280.126,96
Sinalização	7	15	7.15.1	SMO Aprovação - Testes de Validação Integrados - Trecho Luz-Vil	Intermediário	M52	dez/2029	R\$ 1.145.857,73	R\$ 390.149,39	R\$ 36.644,59	R\$ 37.788,88	R\$ 1.140.678,52	R\$ 1.183.646,61
Sinalização	7	15	7.15.2	SAS Aprovação - Testes de Validação Integrados - Trecho Luz-Vil	Intermediário	M52	dez/2029	R\$ 1.061.474,33		R\$ 33.946,01	R\$ 35.006,02	R\$ 1.056.676,52	R\$ 1.096.480,35
Sinalização	7	16	7.16	Aprovação - Testes de Validação Integrados - Via Sônia-Tat	Intermediário	M65	jan/2031	R\$ 2.207.332,06	R\$ 390.149,39	R\$ 70.590,60	R\$ 72.794,90	R\$ 2.197.355,04	R\$ 2.280.126,96
Sinalização	7	16	7.16.1	SMO Aprovação - Testes de Validação Integrados - Via Sônia-Tat	Intermediário	M65	jan/2031	R\$ 1.145.857,73	R\$ 390.149,39	R\$ 36.644,59	R\$ 37.788,88	R\$ 1.140.678,52	R\$ 1.183.646,61
Sinalização	7	16	7.16.2	SAS Aprovação - Testes de Validação Integrados - Via Sônia-Tat	Intermediário	M65	jan/2031	R\$ 1.061.474,33		R\$ 33.946,01	R\$ 35.006,02	R\$ 1.056.676,52	R\$ 1.096.480,35
Sinalização	7	17	7.17	Aprovação - Testes de Comissionamento Isolados - Sala Téc	Intermediário	M58	jun/2030	R\$ 5.518.330,15	R\$ 975.373,48	R\$ 176.476,50	R\$ 181.987,25	R\$ 5.493.387,60	R\$ 5.700.317,40
Sinalização	7	17	7.17.1	SMO Aprovação - Testes de Comissionamento Isolados - Sala Técnica	Intermediário	M58	jun/2030	R\$ 2.864.644,33	R\$ 975.373,48	R\$ 91.611,48	R\$ 94.472,19	R\$ 2.851.696,29	R\$ 2.959.116,52
Sinalização	7	17	7.17.2	SAS Aprovação - Testes de Comissionamento Isolados - Sala Técnica	Intermediário	M58	jun/2030	R\$ 2.653.685,82		R\$ 84.865,02	R\$ 87.515,06	R\$ 2.641.691,31	R\$ 2.741.200,88
Sinalização	7	18	7.18	Aprovação - Testes de Comissionamento Isolados - Sala Téc	Intermediário	M59	jul/2030	R\$ 4.414.664,12	R\$ 780.298,78	R\$ 143.262,44	R\$ 147.736,02	R\$ 4.396.791,32	R\$ 4.562.400,15
Sinalização	7	18	7.18.1	SMO Aprovação - Testes de Comissionamento Isolados - Sala Técnica	Intermediário	M59	jul/2030	R\$ 2.291.715,46	R\$ 780.298,78	R\$ 74.369,59	R\$ 76.691,89	R\$ 2.282.437,44	R\$ 2.368.407,35
Sinalização	7	18	7.18.2	SAS Aprovação - Testes de Comissionamento Isolados - Sala Técnica	Intermediário	M59	jul/2030	R\$ 2.122.948,66		R\$ 68.892,85	R\$ 71.044,14	R\$ 2.114.353,88	R\$ 2.193.992,79
Sinalização	7	19	7.19	Aprovação - Testes de Validação Integrados - Global - SSC e	Intermediário	M68	abr/2031	R\$ 2.207.332,06	R\$ 390.149,39	R\$ 70.590,60	R\$ 72.794,90	R\$ 2.197.355,04	R\$ 2.280.126,96
Sinalização	7	19	7.19.1	SMO Aprovação - Testes de Validação Integrados - Global - SSC e	Intermediário	M68	abr/2031	R\$ 1.145.857,73	R\$ 390.149,39	R\$ 36.644,59	R\$ 37.788,88	R\$ 1.140.678,52	R\$ 1.183.646,61
Sinalização	7	19	7.19.2	SAS Aprovação - Testes de Validação Integrados - Global - SSC e	Intermediário	M68	abr/2031	R\$ 1.061.474,33		R\$ 33.946,01	R\$ 35.006,02	R\$ 1.056.676,52	R\$ 1.096.480,35
Sinalização	7	20	7.20	Aprovação - Testes de Validação Integrados - Onboard Control Units	Intermediário	M56	abr/2030	R\$ 5.518.330,15	R\$ 975.373,48	R\$ 179.234,14	R\$ 184.831,00	R\$ 5.496.145,24	R\$ 5.703.161,15
Sinalização	7	20	7.20.1	SMO Aprovação - Testes de Validação Integrados - Onboard Control Units	Intermediário	M56	abr/2030	R\$ 2.864.644,33	R\$ 975.373,48	R\$ 93.043,01	R\$ 95.948,42	R\$ 2.853.127,82	R\$ 2.960.592,75
Sinalização	7	20	7.20.2	SAS Aprovação - Testes de Validação Integrados - Onboard Control Units	Intermediário	M56	abr/2030	R\$ 2.653.685,82		R\$ 86.191,13	R\$ 88.882,58	R\$ 2.643.017,42	R\$ 2.742.568,40
Sinalização	8	0	8	Aprovação dos Desenhos de Projeto (As Built)	Intermediário	M68	abr/2031	R\$ 27.591.650,76	R\$ 4.876.867,38	R\$ 862.382,50	R\$ 909.936,23	R\$ 27.466.938,01	R\$ 28.501.586,99
Sinalização	8	1	8.1	Aprovação - Documentação Técnica - As built - Embarcado	Intermediário	M68	abr/2031	R\$ 13.795.825,38	R\$ 2.438.433,69	R\$ 441.191,25	R\$ 454.968,12	R\$ 13.733.469,00	R\$ 14.250.793,50
Sinalização	8	1	8.1.1	SMO Aprovação - Documentação Técnica - As built - Embarcado	Intermediário	M68	abr/2031	R\$ 7.161.610,82	R\$ 2.438.433,69	R\$ 229.028,71	R\$ 236.180,48	R\$ 7.129.240,74	R\$ 7.397.791,30
Sinalização	8	1	8.1.2	SAS Aprovação - Documentação Técnica - As built - Embarcado	Intermediário	M68	abr/2031	R\$ 6.634.214,56		R\$ 212.162,54	R\$ 218.787,64	R\$ 6.604.228,27	R\$ 6.853.002,20
Sinalização	8	2	8.2	Aprovação - Documentação Técnica - As built - Via - SSC e	Intermediário	M68	abr/2031	R\$ 13.795.825,38	R\$ 2.438.433,69	R\$ 441.191,25	R\$ 454.968,12	R\$ 13.733.469,00	R\$ 14.250.793,50
Sinalização	8	2											

Sinalização	10	0	10	Entrega dos Sobressalentes	Intermediário	M42	fev/2029
Sinalização	10	1	10.1	Entrega - Equipamentos - Embarcado - SSC e SCMD	Intermediário	M37	set/2028
Sinalização	10	1	10.1.1	SMO Entrega - Equipamentos - Embarcado - SSC e SCMD	Intermediário	M37	set/2028
Sinalização	10	1	10.1.2	SAS Entrega - Equipamentos - Embarcado - SSC e SCMD	Intermediário	M37	set/2028
Sinalização	10	2	10.2	Entrega - Equipamentos - Via - SSC e SCMD	Intermediário	M42	fev/2029
Sinalização	10	2	10.2.1	SMO Entrega - Equipamentos - Via - SSC e SCMD	Intermediário	M42	fev/2029
Sinalização	10	2	10.2.2	SAS Entrega - Equipamentos - Via - SSC e SCMD	Intermediário	M42	fev/2029
Sinalização	11	0	11	Certificado de Aceite Operacional	Crítico	M69	mai/2031
Sinalização	11	1	11.1	Termo de Aceitação Provisória (TAP) - Embarcado - Trem 01	Intermediário	M53	jan/2030
Sinalização	11	1	11.1.1	SMO Termo de Aceitação Provisória (TAP) - Embarcado	Intermediário	M53	jan/2030
Sinalização	11	1	11.1.2	SAS Termo de Aceitação Provisória (TAP) - Embarcado	Intermediário	M53	jan/2030
Sinalização	11	2	11.2	Termo de Aceitação Provisória (TAP) - Embarcado - Trem 02	Intermediário	M55	mar/2030
Sinalização	11	2	11.2.1	SMO Termo de Aceitação Provisória (TAP) - Embarcado	Intermediário	M55	mar/2030
Sinalização	11	2	11.2.2	SAS Termo de Aceitação Provisória (TAP) - Embarcado	Intermediário	M55	mar/2030
Sinalização	11	3	11.3	Termo de Aceitação Provisória (TAP) - Embarcado - Trem 03	Intermediário	M57	mai/2030
Sinalização	11	3	11.3.1	SMO Termo de Aceitação Provisória (TAP) - Embarcado	Intermediário	M57	mai/2030
Sinalização	11	3	11.3.2	SAS Termo de Aceitação Provisória (TAP) - Embarcado	Intermediário	M57	mai/2030
Sinalização	11	4	11.4	Termo de Aceitação Provisória (TAP) - Embarcado - Trem 04	Intermediário	M59	jul/2030
Sinalização	11	4	11.4.1	SMO Termo de Aceitação Provisória (TAP) - Embarcado	Intermediário	M59	jul/2030
Sinalização	11	4	11.4.2	SAS Termo de Aceitação Provisória (TAP) - Embarcado	Intermediário	M59	jul/2030
Sinalização	11	5	11.5	Termo de Aceitação Provisória (TAP) - Embarcado - Trem 05	Intermediário	M61	set/2030
Sinalização	11	5	11.5.1	SMO Termo de Aceitação Provisória (TAP) - Embarcado	Intermediário	M61	set/2030
Sinalização	11	5	11.5.2	SAS Termo de Aceitação Provisória (TAP) - Embarcado	Intermediário	M61	set/2030
Sinalização	11	6	11.6	Termo de Aceitação Provisória (TAP) - Embarcado - Trem 06	Intermediário	M63	nov/2030
Sinalização	11	6	11.6.1	SMO Termo de Aceitação Provisória (TAP) - Embarcado	Intermediário	M63	nov/2030
Sinalização	11	6	11.6.2	SAS Termo de Aceitação Provisória (TAP) - Embarcado	Intermediário	M63	nov/2030
Sinalização	11	7	11.7	Termo de Aceitação Provisória (TAP) - Via - SSC e SCMD	Intermediário	M69	mai/2031
Sinalização	11	7	11.7.1	SMO Termo de Aceitação Provisória (TAP) - Via - SSC e	Intermediário	M69	mai/2031
Sinalização	11	7	11.7.2	SAS Termo de Aceitação Provisória (TAP) - Via - SSC e	Intermediário	M69	mai/2031
Sinalização	12	0	12	Importação de materiais e Serviços, Desembarço e Frete		M42	fev/2029
Sinalização	12	1	12.1	Importação de materiais e Serviços e Desembarço - Parcial	Intermediário	M41	jan/2029
Sinalização	12	2	12.2	Importação de materiais e Serviços e Desembarço - Parcial	Intermediário	M37	set/2028
Sinalização	12	3	12.3	Importação de materiais e Serviços e Desembarço - Parcial	Intermediário	M37	set/2028
Sinalização	12	4	12.4	Importação de materiais e Serviços e Desembarço - Parcial	Intermediário	M37	set/2028
Sinalização	12	5	12.5	Importação de materiais e Serviços e Desembarço - Parcial	Intermediário	M37	set/2028
Sinalização	12	6	12.6	Importação de materiais e Serviços e Desembarço - Parcial	Intermediário	M37	set/2028
Sinalização	12	7	12.7	Importação de materiais e Serviços e Desembarço - Parcial	Intermediário	M37	set/2028
Sinalização	12	8	12.8	Importação de materiais e Serviços e Desembarço - Parcial	Intermediário	M42	fev/2029
Sinalização	12	9	12.9	Importação de materiais e Serviços e Desembarço - Parcial	Intermediário	M42	fev/2029
Sinalização	12	10	12.10	Importação de materiais e Serviços e Desembarço - Parcial	Intermediário	M42	fev/2029
Sinalização	12	11	12.11	Importação de materiais e Serviços e Desembarço - Parcial	Intermediário	M42	fev/2029
Sinalização	12	12	12.12	Desembarço + Frete na China - Parcial 1 de 6	Intermediário	M37	set/2028
Sinalização	12	13	12.13	Desembarço + Frete na China - Parcial 2 de 6	Intermediário	M37	set/2028
Sinalização	12	14	12.14	Desembarço + Frete na China - Parcial 3 de 6	Intermediário	M37	set/2028
Sinalização	12	15	12.15	Desembarço + Frete na China - Parcial 3 de 6	Intermediário	M37	set/2028
Sinalização	12	16	12.16	Desembarço + Frete na China - Parcial 1 de 6	Intermediário	M37	set/2028
Sinalização	12	17	12.17	Desembarço + Frete na China - Parcial 1 de 6	Intermediário	M37	set/2028
Safety	13	0	13	Safety		M71	jul/2031
Safety	13	1	13.1	Aprovação - ISA Assessment Plan	Intermediário	M14	out/2026
Safety	13	2	13.2	Aprovação - Plano de Gestão de Technical Notes	Intermediário	M14	out/2026
Safety	13	2	13.3	Aprovação - Plano de Avaliação de Segurança Cibernética	Intermediário	M14	out/2026
Safety	13	2	13.4	Aprovação - Cronograma de Avaliação	Intermediário	M14	out/2026
Safety	13	1	13.5	Aprovação - Relatório de Avaliação Intermediária das fases 1	Intermediário	M26	out/2027
Safety	13	2	13.6	Aprovação - Registro atualizado de Technical Notes	Intermediário	M30	fev/2028
Safety	13	3	13.7	Aprovação - Matriz Clause by Clause - NBR-IEC 62278	Intermediário	M29	jan/2028
Safety	13	4	13.8	Aprovação - Evidência Clause by Clause	Intermediário	M30	fev/2028
Safety	13	5	13.9	Aprovação - Relatório de Avaliação Intermediária das fases 1	Intermediário	M26	out/2027
Safety	13	9	13.10	Aprovação - Relatório de Avaliação Intermediária das fases 1	Intermediário	M26	out/2027
Safety	13	1	13.11	Aprovação - Relatório de Avaliação Intermediária das fases 2	Intermediário	M59	jul/2030
Safety	13	2	13.12	Aprovação - Registro de Technical Notes - Atualizado	Intermediário	M61	set/2030
Safety	13	3	13.13	Aprovação - Relatório de Avaliação Intermediária das fases 2	Intermediário	M61	set/2030
Safety	13	4	13.14	Aprovação - Cybersecurity Assessment & Gap Report	Intermediário	M56	abr/2030
Safety	13	5	13.15	Aprovação - Matriz Clause by Clause - NBR-IEC 62278 - Atu	Intermediário	M61	set/2030
Safety	13	6	13.16	Aprovação - Relatório de Avaliação Intermediária das fases 2	Intermediário	M61	set/2030
Safety	13	1	13.17	Aprovação - Relatório Final de Avaliação de Segurança - FS	Intermediário	M69	mai/2031
Safety	13	2	13.18	Aprovação - Certificado de Segurança - Nova Frota	Intermediário	M70	jun/2031
Safety	13	3	13.19	Aprovação - Certificado de Integração - Nova Frota	Intermediário	M70	jun/2031
Safety	13	4	13.20	Aprovação - Consolidação Final de Notas Técnicas	Intermediário	M70	jun/2031
Safety	13	5	13.21	Aprovação - Matriz Final de Conformidade Clause by Clause	Intermediário	M70	jun/2031
Safety	13	6	13.22	Aprovação - Relatório Final de Avaliação de Segurança - FS	Intermediário	M69	mai/2031
Safety	13	7	13.23	Aprovação - Certificado de Segurança - Extensão (1ª e 2ª Et	Intermediário	M70	jun/2031
Safety	13	8	13.24	Aprovação - Certificado de Integração Estação - Extensão (1	Intermediário	M70	jun/2031
Safety	13	9	13.25	Aprovação - Consolidação Final TN	Intermediário	M69	mai/2031
Safety	13	10	13.26	Aprovação - Matriz Final Clause by Clause	Intermediário	M70	jun/2031
Safety	13	11	13.27	Aprovação - Certificado de Integração Final	Intermediário	M71	jul/2031

R\$	11.036.660,30	R\$	1.950.746,95	R\$	690.598,70	R\$	712.163,70	R\$	11.324.420,91	R\$	11.748.824,00
R\$	2.483.248,57	R\$	438.918,06	R\$	180.075,86	R\$	185.699,00	R\$	2.572.685,86	R\$	2.668.947,57
R\$	1.289.089,95	R\$	438.918,06	R\$	93.479,96	R\$	96.399,02	R\$	1.335.518,13	R\$	1.385.488,97
R\$	1.194.158,62			R\$	86.595,90	R\$	89.299,99	R\$	1.237.167,73	R\$	1.283.458,61
R\$	8.553.411,74	R\$	1.511.828,89	R\$	510.522,84	R\$	526.464,69	R\$	8.751.735,05	R\$	9.079.876,43
R\$	4.440.198,71	R\$	1.511.828,89	R\$	265.019,73	R\$	273.295,37	R\$	4.543.151,19	R\$	4.713.494,08
R\$	4.113.213,02			R\$	245.503,11	R\$	253.169,32	R\$	4.208.583,86	R\$	4.366.382,34
R\$	55.183.301,52	R\$	9.753.734,77	R\$	1.796.330,43	R\$	1.852.423,57	R\$	54.965.441,44	R\$	57.035.725,09
R\$	3.586.914,60	R\$	633.992,76	R\$	114.709,73	R\$	118.291,71	R\$	3.570.701,94	R\$	3.705.206,31
R\$	1.862.018,81	R\$	633.992,76	R\$	59.547,46	R\$	61.406,92	R\$	1.853.602,59	R\$	1.923.425,74
R\$	1.724.895,78			R\$	55.162,26	R\$	56.884,79	R\$	1.717.099,35	R\$	1.781.780,57
R\$	3.586.914,60	R\$	633.992,76	R\$	114.709,73	R\$	118.291,71	R\$	3.570.701,94	R\$	3.705.206,31
R\$	1.862.018,81	R\$	633.992,76	R\$	59.547,46	R\$	61.406,92	R\$	1.853.602,59	R\$	1.923.425,74
R\$	1.724.895,78			R\$	55.162,26	R\$	56.884,79	R\$	1.717.099,35	R\$	1.781.780,57
R\$	3.586.914,60	R\$	633.992,76	R\$	116.400,73	R\$	120.035,52	R\$	3.572.392,95	R\$	3.706.950,12
R\$	1.862.018,81	R\$	633.992,76	R\$	60.425,29	R\$	62.312,16	R\$	1.854.480,42	R\$	1.924.330,97
R\$	1.724.895,78			R\$	55.975,44	R\$	57.723,36	R\$	1.717.912,53	R\$	1.782.619,14
R\$	3.586.914,60	R\$	633.992,76	R\$	126.659,49	R\$	130.614,63	R\$	3.582.651,71	R\$	3.717.529,23
R\$	1.862.018,81	R\$	633.992,76	R\$	65.750,76	R\$	67.803,93	R\$	1.859.805,89	R\$	1.929.822,74
R\$	1.724.895,78			R\$	60.908,73	R\$	62.810,70	R\$	1.722.845,82	R\$	1.787.706,49
R\$	3.586.914,60	R\$	633.992,76	R\$	114.709,73	R\$	118.291,71	R\$	3.570.701,94	R\$	3.705.206,31
R\$	1.862.018,81	R\$	633.992,76	R\$	59.547,46	R\$	61.406,92	R\$	1.853.602,59	R\$	1.923.425,74
R\$	1.724.895,78			R\$	55.162,26	R\$	56.884,79	R\$	1.717.099,35	R\$	1.781.780,57
R\$	33.661.813,93	R\$	5.949.778,21	R\$	1.094.431,31	R\$	1.128.606,58	R\$	33.527.589,02	R\$	34.790.420,51
R\$	17.474.330,41	R\$	5.949.778,21	R\$	568.134,99	R\$	585.875,86	R\$	17.404.652,34	R\$	18.060.206,28
R\$	16.187.483,51			R\$	526.296,32	R\$	542.730,72	R\$	16.122.936,68	R\$	16.730.214,23
R\$	122.331.064,13	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	117.865.980,29	R\$	122.331.064,13
R\$	6.860.574,90							R\$	6.610.163,92	R\$	6.860.574,90
R\$	6.860.574,90							R\$	6.610.163,92	R\$	6.860.574,90
R\$	5.488.459,92							R\$	5.288.131,13	R\$	5.488.459,92
R\$	5.488.459,92							R\$	5.288.131,13	R\$	5.488.459,92
R\$	5.488.459,92							R\$	5.288.131,13	R\$	5.488.459,92
R\$	5.488.459,92							R\$	5.288.131,13	R\$	5.488.459,92
R\$	21.953.839,68							R\$	21.152.524,53	R\$	21.953.839,68
R\$	31.833.067,54							R\$	30.671.160,57	R\$	31.833.067,54
R\$	6.037.305,91							R\$	5.816.944,25	R\$	6.037.305,91
R\$	8.781.535,87							R\$	8.461.009,81	R\$	8.781.535,87
R\$	2.093.644,29							R\$	2.017.226,27	R\$	2.093.644,29
R\$	2.093.644,29							R\$	2.017.226,27	R\$	2.093.644,29
R\$	2.093.644,29							R\$	2.017.226,27	R\$	2.093.644,29
R\$	2.093.644,29							R\$	2.017.226,27	R\$	2.093.644,29
R\$	2.093.644,29							R\$	2.017.226,27	R\$	2.093.644,29
R\$	4.311.497,95	R\$	988.325,05	R\$	82.729,16	R\$	85.312,51	R\$	4.236.857,44	R\$	4.396.810,46
R\$	107.787,45	R\$	24.708,13	R\$	3.447,05	R\$	3.554,69	R\$	107.300,26	R\$	111.342,14
R\$	107.787,45	R\$	24.708,13	R\$	3.447,05	R\$	3.554,69	R\$	107.300,26	R\$	111.342,14
R\$	107.787,45	R\$	24.708,13	R\$	3.447,05	R\$	3.554,69	R\$	107.300,26	R\$	111.342,14
R\$	107.787,45	R\$	24.708,13	R\$	3.447,05	R\$	3.554,69	R\$	107.300,26	R\$	111.342,14
R\$	258.689,88	R\$	59.299,50	R\$	8.272,92	R\$	8.531,25	R\$	257.520,61	R\$	267.221,13
R\$	215.574,90	R\$	49.416,25	R\$	6.894,10	R\$	7.109,38	R\$	214.600,51	R\$	222.684,27
R\$	215.574,90	R\$	49.416,25	R\$				R\$	207.706,41	R\$	215.574,90
R\$	172.459,92	R\$	39.533,00	R\$	5.515,28	R\$	5.687,50	R\$	171.680,41	R\$	178.147,42
R\$	258.689,88	R\$	59.299,50	R\$	8.272,92	R\$	8.531,25	R\$	257.520,61	R\$	267.221,13
R\$	258.689,88	R\$	59.299,50	R\$	8.272,92	R\$	8.531,25	R\$	257.520,61	R\$	267.221,13
R\$	215.574,90	R\$	49.416,25					R\$	207.706,41	R\$	215.574,90
R\$	129.344,94	R\$	29.649,75					R\$	124.623,85	R\$	129.344,94
R\$	172.459,92	R\$	39.533,00					R\$	166.165,13	R\$	172.459,92
R\$	129.344,94	R\$	29.649,75					R\$	124.623,85	R\$	129.344,94
R\$	129.344,94	R\$	29.649,75					R\$	124.623,85	R\$	129.344,94
R\$	172.459,92	R\$	39.533,00					R\$	166.165,13	R\$	172.459,92
R\$	258.689,88	R\$	59.299,50					R\$	249.247,70	R\$	258.689,88
R\$	172.459,92	R\$	39.533,00	R\$	5.515,28	R\$	5.687,50	R\$	171.680,41	R\$	178.147,42
R\$	129.344,94	R\$	29.649,75	R\$	4.136,46	R\$	4.265,63	R\$	128.760,31	R\$	133.610,56
R\$	43.114,98	R\$	9.883,25	R\$	1.378,82	R\$	1.421,88	R\$	42.920,10	R\$	44.536,85
R\$	86.229,96	R\$	19.766,50	R\$	2.757,64	R\$	2.843,75	R\$	85.840,20	R\$	89.073,71
R\$	258.689,88	R\$	59.299,50					R\$	249.247,70	R\$	258.689,88
R\$	129.344,94	R\$	29.649,75	R\$	4.136,46	R\$	4.265,63	R\$	128.760,31	R\$	133.610,56
R\$	129.344,94	R\$	29.649,75	R\$	4.136,46	R\$	4.265,63	R\$	128.760,31	R\$	133.610,56
R\$	43.114,98	R\$	9.883,25					R\$	41.541,28	R\$	43.114,98
R\$	86.229,96	R\$	19.766,50	R\$	2.757,64	R\$	2.843,75	R\$	85.840,20	R\$	89.073,71
R\$	215.574,90	R\$	49.416,25	R\$	6.894,10	R\$	7.109,38	R\$	214.600,51	R\$	222.684,27